

आ.व. २०७६।०७७ को दोश्रो चौमासिक अवधिको समष्टिगत प्रगति विवरण

वडा	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
डक	२	१	३	३	४	६	१	३	५	४	३२
नेपानी	५	६			५	५	१		१	२३	
चाइ	२				२	१				८	
वन	१	१	४	२		२				१०	
टन	३	१	४	३		४			२	१७	
य पूर्वाधार	३						१		३	१०	
क्षा खेलकुद	१	१	२		३					१	८
	१७	१०	१३	८	१४	१८	३	३	१०	१२	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

आ.व. २०७६।०७७ को दोश्रो चौमासिक अवधिको समष्टिगत प्रगति विवरण

वडा	योजना संख्या	संभौता संख्या	कुल वजेट	संभौता वजेट	कार्यान्वयन प्रतिशत	कैफियत
१	३९	१७	३६११४१६	१९१००००	५२.८९	४
२	३५	७	३८६२०००	१३४००००	३४.७०	७
३	२०	९	३४२१०११	११८५०११	३४.६४	८
४	२१	८	४७७५०५४	२१०००००	४३.९८	६
५	३०	१५	४७२६९५४	३१९००००	६७.४९	२
६	२३	१७	३०९५०००	२५६००००	८२.७१	१
७	१७	५	२७४१०५३	५८००००	२१.१५९७५१३८	१०
८	१६	३	४५९४८७४	१४८८८७४	३२.४०	९
९	१९	१०	३७९६३०८	२२९६३०८	६०.४९	३
१०	२७	१२	३१८७०००	१४९००००	४६.७५	५
	२४७	१०३	३७८१०६७०	१८१४०१९३		

[Signature]

[Signature]

[Signature]

3/3/

शिक्षक अनुपातमा अनुदान

सि.नं.	विद्यालयको नाम	वडा	अनुदान	कफियत	अवस्था
१	जानकी मावि चितिखोला	२	अनुदान	५२००००	कार्यान्वयनमा
२	शिद्ध मावि जुम्रिकांडा	५	अनुदान	१०४००००	कार्यान्वयनमा
३	जनता मावि वासकोट	५	अनुदान	१०४००००	कार्यान्वयनमा
४	क्षेत्र विकास मावि पुण्यखोला	७	अनुदान	५२००००	कार्यान्वयनमा
५	बालविद्या मावि मरन्ठाना	९	अनुदान	६५००००	कार्यान्वयनमा
६	धर्मावति मावि लम्छ्याङनेटा	८	अनुदान	५२००००	कार्यान्वयनमा
७	भुमेश्वरी आवि कुमिकोट	१	अनुदान	३५१०००	कार्यान्वयनमा
८	अरनीको आवि छारीखोला		अनुदान	१९५०००	कार्यान्वयनमा
९	शारदा आवि सापडाडा	३	अनुदान	३५१०००	कार्यान्वयनमा
१०	नेरा आवि टारी	४	अनुदान	१९५०००	कार्यान्वयनमा
११	सरस्वती मावि ओवाङ	५	अनुदान	६६३०००	कार्यान्वयनमा
१२	धर्मभक्ता आवि मानागाऊ	८	अनुदान	२२१०००	कार्यान्वयनमा
१३	आदर्श आवि खप्रेङखोला	८	अनुदान	३५१०००	कार्यान्वयनमा
१४	बालज्योति आवि गेजवाङ	८	अनुदान	१९५०००	कार्यान्वयनमा
१५	जन विकास आवि वाटुले	९	अनुदान	३५१०००	कार्यान्वयनमा
१६	विद्याभण्डार आवि धंगे	९	अनुदान	१९५०००	कार्यान्वयनमा
१७	हुमेश्वरी प्रावि भलापाटा	१	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
१८	माण्डवि प्रावि धाङ्गरेचौर	१	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
१९	सालघारी प्रावि भलापाटा	१	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
२०	कन्या कुमारी प्रावि		अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
२१	पशुपति प्रावि दाखाक्वाडी रातामाटा		अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
२२	बाल मन्दिर प्रावि विजयनगर	३	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
२३	सरस्वती प्रावि सेपुङ	३	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
२४	भुमेथान प्रावि कोलफेद		अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
२५	जनक प्रावि ओखरकोट	३	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
२६	पदमा प्रावि कुवापानी	३	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
२७	शिद्धभूमी प्रावि घुचौने	३	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
२८	पुर्णगाऊ प्रावि पूर्णगाऊ	५	अनुदान	३३८०००	कार्यान्वयनमा
२९	शिद्धभूमी प्रावि डाँडछाप		अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
३०	जगदम्बा प्रावि भित्रीकोट	६	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
३१	नैना प्रावि खोलीगाऊ		अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
३२	इच्छा प्रावि माझकोट	६	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
३३	मक्ति मावि रातामाटा		अनुदान		

35

जनसेवा प्रावि इन्द्रेडाडा	४	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
कालिका प्रावि विजुवार	४	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
सरस्वती प्रावि थापाडाडा	४	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
नेरा प्रावि ढाँडचौर		अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
शिशुकल्याण प्रावि टाकुराचौर	७	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
त्रिवेणी प्रावि वाँसखोला	८	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
नेरा प्रावि भेडावारी	८	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
बाल शिक्षा. प्रावि फुलवारी		अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
भूमा प्रावि ठुलासिम	९	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
भानु प्रावि पाखाचिती	९	अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
दुर्गा प्रावि मरेड		अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
जनता प्रावि छेपाने		अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
जनकल्याण प्रावि नेपाने		अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
नेराप्रावि पातिहाल्ना		अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
डिलेश्वरी प्रावि सारीवाड		अनुदान	१५६०००	कार्यान्वयनमा
ज्ञानज्योती प्रावि पातलकटरी		अनुदान	३१२०००	कार्यान्वयनमा
		जम्मा रु	१३००००००	

35

15/11/21

क्र	प्रदेश सरकार विशेष अनुदान	खानेपानी आयोजना	वटा	2	2	90.00%
६	प्रदेश भूमि सुधार तथा कृषि सहकारी	शित भण्डार	वटा	1	0	0.00%
७	मन्त्रालयको समपुरक	फिमरुक रंगशाला निर्माण	वटा	1	1	80.00%
८	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय	(गणतान्त्रिक खेल मैदान)				
	समपुरक					

15/11/21

15/11/21

१०	भोलुंगे पुल कार्यक्रम	नयाँ निर्माण	वटा	1	1	100.00%
		नियमित तथा वृहत मर्मत	वटा	9	9	100.00%
११	पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना कार्यक्रम	साविक गा.वि.स. भवन	वटा	1	1	100.00%
१२	गरिव सँग विश्वेश्वर कार्यक्रम	कार्यक्रम अनुगमन				
		मभौला स्तरका सा.पू.योजना	वटा	2	2	100.00%
		क्षमता विकास				
१३	नगरपालिका स्तरीय योजनाहरु	सामुदायिक भवनरविधालय	वटा			
		भवन मर्मत	वटा			
		नयाँ भवन निर्माण	वटा			
		सिडि निर्माण	मीटर			
		सडक नया ट्रयाक निर्माण	कि.मी.	2	1	50.00%
		सडकको चौडाई विस्तार	कि.मी.			
		ग्राभेल	कि.मी.			
		पक्क सडक निर्माण	कि.मी.			
		पक्की नाली	मीटर			
		कच्ची नाली	मीटर			
		सडकबोर्ड	कि.मी.	2	1.25	62.50%
		कल्भर्ट	वटा			
		कजवे	वटा			
		ग्याबियन जाली खरीद	वटा	100	100	100.00%
		फडके पुल	वटा			
		भोलुंगे पुल	वटा			

सहचर.

[Signature] 13/07/21

३६२

शौचालय	वटा				
सिंचाई योजना					
Lining	मीटर				
मरमत	कि.मी.				
खानेपानी योजना					
नया	कि.मी.				
मरमत	कि.मी.				

३६२२२२.

३६२



१४	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	स-साना पुर्वाधार निर्माण	वटा				
		फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण	वटा	1	1	100.00%	
		पार्क तथा उद्यान	वटा	1	1	100.00%	
		गेट निर्माण	वटा	2	1	50.00%	
		विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन	वटा				
		अन्य					
१५	शिक्षा तर्फ	भवन					
		सिडि निर्माण	वटा	4	4	100.00%	
		सडक निर्माण ट्रयाक ओपनिंग	कि.मी.				
		गोरेटो निर्माण	कि.मी.	7.04	9.255		
		अन्य (कचि नाला)	कि.मी.	27.14	32.205	118.66%	
		भवन	वटा	७	७	१००	
१६	स्वास्थ्य तर्फ	आई.सि.टी.	वटा	३	३	१००	
		शौचालय	वटा	४	४	१००	
		सेनिटरी प्याड	संख्या	३३९७०	३३९७०	१००	
		अन्य					
		आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र	वटा	४	२	५०	
		खोप केन्द्र	वटा	२	२	१००	
१७	कृषि विकास	शौचालय	वटा				
		अन्य					
		प्लाष्टिक पोखरी					
		साना सिंचाई					

[Signature]

[Signature] २७/५

पक्की नाली	कि. मी.	0.112	0.12	107.14%	
कच्ची नाली	कि. मी.	1.57	1.57	100.00%	
सडकबोर्ड	कि. मी.	5.5	1.25	22.73%	
कलमर्ट	वटा	2	2	100.00%	
फडके पुल	वटा	3	3	100.00%	
भोलुंगे पूल	वटा	1	1	100.00%	
शौचालय	वटा				
सिंचाई योजना	वटा				

सहस्र.

DPN

Lining सिंचाई	मीटर				
सींचाई कुलो ममेत	वटा	11	11		100.00%
मरमत	कि. मी.	35	40		114.29%
खानेपानी योजना	कि. मी.	16.134	16.566		102.68%
नया	कि. मी.				
मरमत	वटा	15	15		100.00%
पाईप खरीद	कि. मी.	1.93	1.93		100.00%
गोरेटो निर्माण	वटा				
स-साना पुर्वाधार निर्माण	वटा				
फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण	वटा				
पार्क तथा उद्यान	वटा				
गेट निर्माण	वटा				
विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन	वटा				
प्रतिक्षालय	वटा	9	9		100.00%
तारजाली	वटा	3	3		100.00%
मन्दिर निर्माण	वटा	6	6		100.00%
अन्य					

[Signature]

[Signature]

३७६