

आ.व. २०७७/७८ को नगर स्तरीय योजनागत बार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं	योजनाको नाम	इकाई	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		
				बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत
	सडक नयाँ								
१	धाइरे डाँफे टाकुरा मोटरबाटो निर्माण वडा नं. ५	कि.मी		४८५	४८५	१००.	२.३	१.९४	८४.३५
२	मरेङ्ग गाढापानी जोड्ने मोटरबाटो निर्माण वडा नं. ९	कि.मी		४८५	४८५	१००.	०.९३	०.९८	१४१.५४
३	काठेवर भलडाँडा जोड्ने मोटरबाटो निर्माण वडा नं. २	कि.मी		४८५	४८५	१००.	०.८	०.५९	७४.१३
४	वडा नं ९ को सुवेरा बस्ती जोड्ने मोटरबाटो निर्माण	कि.मी		४८५	४८५	१००.	०.३८	०.३८	१००.
६	वडा नं १ को ढाँड बस्ती जोड्ने मोटरबाटो	कि.मी		९७०	९७०	१००.	०.६५	०.४५	६९.२३
७	धाइरेचौर रिस्से मोटरबाटो	कि.मी		४८५.	४८५.	१००.	०.३	०.४२	१३८.३३
८	सिम बासकोट ठूलोगाउँ मोटरबाटो	कि.मी		४८५.	४८५.	१००.	०.६४	०.६४	१००.
९	मजुवा धंगे सिंधुरे गोयलछेडी अर्घाखाँची जोड्ने मो.बा.	कि.मी		९७०.	९७०.	१००.	०.३४	०.३९	११३.५३
१०	तल्लो दम्ती देखि रज्यान मो वा प्यूनपा ८	कि.मी		४८५.	४८५.		०.७६	०.७४	९७.३७
११	काफलबुटा मधेराखोला ओदार्ने वन टाकुरा मो.बा.	कि.मी		३८.८	३८.८		०.९८	०.९४	९५.७१
१२	डिहि झाक्रीगाउँ ओवाड मो.बा. निर्माण	कि.मी		७७.६	७७.६		०.७६	०.८६	११३.१६
	जम्मा			३५११	३५११		८.८९	८.४८	

आ.व. २०७७/७८ को नगर स्तरीय योजनागत बार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं	योजनाको नाम	इकाई	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		
				बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत
	सडक मर्मत सम्भार								
	सडक विस्तार तथा स्तरउन्नति								
१	गेजवांग माझाकोट सडक वोर्ड योजना	कि.मी		२७७८.९६	२७६६.७८	९९.५६	१.४	१.४	१००.३६
२	दुगेठाटी देउराली ओखरबोट खाद्वेचौर	कि.मी		८०७९.७७	८०२३.	९९.३	४.६६	५.२४	११२.४५
३	दुगेठाटी लम्क्षयाँगनेटा खप्रेंगखोला	कि.मी		५४६६.६६	५२४९.५३	९५.८८	७.४	७.६	१०२.७
४	प्यूठान हस्पीटल मोटरबाटो	कि.मी		३१८५.	३०४४.	९५.५७	०.१७	०.२	११६.८२
५	जीवनदान पेट्रोल पम्प हुँदै रानीकुलो मोबा स्तरोन्नती	कि.मी		५०.	५०.	१००.	०.९	०.९	१००.
६	जुम्ह्री हेत्थपोष्ट सापडाँडा ओखरबोट मोटरबोट	कि.मी		३२००.	१२००.	३७.५	४.६८	०.०८	१.७७
७	मजुवा बुढादेबी मर्याङ्ग सडक	कि.मी		३२००.	१२००.	३७.५	२.४५	०.८२	३३.४७
८	टिकुरी बसपार्क देखि बाग्दुला जोड्ने मोटरबाटो	कि.मी		४८५.	४८५.	१००.	०.३२	०.३४	१०६.२५
९	गेजवाङ्ग मानागाउँ खोलिवाङ्ग लम्छयाङ्गनेटा झुलेनी सडक	कि.मी		४२००.	१२००.	२८.५७	१.८	०.३३	१८.२२
१०	झुलेनी हिल स्टेशन पदमार्ग निर्माण	कि.मी		३८८०.	३८८०.	१००.	२.५	२.३	९२.
११	दियाल्नाखोला देखि औनाखोला मो वा स्तरोन्नती प्यूनपा ७	कि.मी		२००.	२००.	१००.	०.२३	०.२३	१००.
१२	सारीवांग प्रतिक्षालयबाट बिद्यालय सम्म जोड्ने मोटरबाटो	कि.मी		४८५.	४८५.	१००.	०.०८	०.०८	१०३.८५
१३	क्रियाखोला दुधेआपरुख मोटर बाटो निर्माण	कि.मी		७७६.	७७६.	१००.	०.०९	०.०९	१००.
	जम्मा			३५९८६.३९	२८५५९.३९		२६.६७	१९.६१	

आ.व. २०७७/७८ को नगर स्तरीय योजनागत बार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं	योजनाको नाम	इकाई	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		
				बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत
	खानेपानी								
१	मरन्ठानाकोट लिप्ट खानेपानी		१	९६३६.८४	९४७९.८९	९८.३७	१७४, घ.मी टंकी, २६६४५ मी पाइपलाइन, २१४२० वाट सोलार जडान कार्य	१७४, घ.मी टंकी, २७४१५मीपाइपलाइन, २१४२० वाट सोलार जडान कार्य	106.93%
२	आपाटा मजुवा गुरीगाउँ खानेपानी			४५४९.४२	४३३८.३८	९५.५३	२९, घ.मी टंकी, ५६६० मी पाइपलाइन	२९, घ.मी टंकी, ५७३९ मी पाइपलाइन	
३	घुरचौने सापडाडा खानेपानी			४९८३.	४०९९.९५	९८.०९	७०, घ.मी टंकी, ५३७३ मी पाइपलाइन, ११३४० वाट सोलार जडान कार्य	७०, घ.मी टंकी, ५१८५ मी पाइपलाइन, ११३४० वाट सोलार जडान कार्य	
४	माझकोट भित्रीकोट खानेपानी आयोजना क्रमागत वडा नं ६			९००.४९	८८४.५४	९८.२३	३२, घ.मी टंकी, ७३१ मी पाइपलाइन	३२, घ.मी टंकी, ७३१ मी पाइपलाइन	
५	किट नेवजा लिप्ट खानेपानी आयोजना वडा नं १			३६९८.१२	२४६१.२३	६६.५५	पानी पम्प गर्ने किटमा	१ स्वाम्प बेल, बिधुत लाइन जडान	
६	छेपाने खानेपानी आयोजना वडा नं १०			१०६०.२४	१०४७.२	९८.७७	१०, घ.मी टंकी, १५४९ मी पाइपलाइन	१०, घ.मी टंकी, १७१२ मी पाइपलाइन	
७	थापडाँडा खानेपानी आयोजना क्रमागत वडा नं ४			१८८३.८१	१८६७.१५	९९.१२	१२, घ.मी टंकी, ३४०१ मी पाइपलाइन	१२, घ.मी टंकी, ३२८५ मी पाइपलाइन	
८	जुम्बिकाँडा ठुलोगाउँ र पुर्नागाउँ खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना			१२२६२.१६	१२१३२.४९	९८.९४	१००, घ.मी टंकी, ४०२६३ मी पाइपलाइन, ५५२५ वाट सोलार जडान कार्य	१००, घ.मी टंकी, ४०२६३ मी पाइपलाइन, ४३४०० वाट सोलार जडान	
९	बिसमुरे स्वकीम नं २			१०८६५.४५	१०८४३.३९	९९.८	१२६, घ.मी टंकी, ५४१० मी पाइपलाइन,	१४४, घ.मी टंकी, ५४५० मी पाइपलाइन,	
१०	बिसमुरे विजयनगर खा.पा. योजना			७४३९.५९	७३२४.३६	९८.४५	३६, घ.मी टंकी, ७१५२ मी पाइपलाइन,	३६, घ.मी टंकी, ३९५० मी पाइपलाइन,	
११	सतरी लिप्ट खा.पा.			२३९१.	२३८६.	९९.७९	६८, घ.मी टंकी, ५१०० मी पाइपलाइन, १८९०० वाट सोलार जडान कार्य	६८, घ.मी टंकी, ५१०० मी पाइपलाइन, १८९०० वाट सोलार जडान	
१२	बतासेडाडा खानेपानी योजना			५९७३.५९	५९६७.९७	९९.९१	५०, घ.मी टंकी, ३७४० मी पाइपलाइन,	५०, घ.मी टंकी, ३९४० मी पाइपलाइन,	
				६४८३५.६५	६२८३२.५६				

आ.व. २०७७/७८ को नगर स्तरीय योजनागत बार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं	योजनाको नाम	इकाई	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		
				बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत
	सिंचाई								
१	प्यूठान नगरपालिका ९ को हरियाली कुलोको बाक्से नजिक कुलो, खेत, झोलुङ्गेपुल तथा नाला संरक्षण	कि.मी		४८५.	४८५.	१००.	०.०२	०.०२	१००.
२	धर्मावती कुलो मर्मत	कि.मी		२९१.	२९१.	१००.	०.०१	०.०१	१००.
३	गोर्खे कुलो मर्मत	कि.मी		१९४.	१९४.	१००.	०.०२	०.०२	१००.
५	कवाडे कुलो मर्मत	कि.मी		२५२.२	२५२.२	१००.	०.०३	०.०३	१००.
६	खैरा कुलो मर्मत	कि.मी		१९४.	१९४.	१००.	३.	३.	१००.
७	जगरबोट सिंचाइ कुलो	कि.मी		४८५.	४८५.	१००.	०.०३१	०.०३१	१००.
				१९०१.२	१९०१.२				

आ.व. २०७७/७८ को नगर स्तरीय योजनागत बार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं	योजनाको नाम	इकाई	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		
				बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत
	भवन								
१	मुक्ति मा.बि. रातामाटा फर्निचर सहितको ४ कोठे भवन निर्माण	कोठा		३६००.	३६००.	१००.	४.	४.	१००.
२	क्षेत्र विकास मा.बि. पुण्यखोला फर्निचर सहितको २ कोठे भवन निर्माण			१८००.	१८००.	१००.	२.	२.	१००.
३	जनक प्रा.बि. ओखरबोट फर्निचर सहितको २ कोठे भवन निर्माण			१८००.	१८००.	१००.	२.	२.	१००.
४	शिद्ध मा.बि. जुम्प्रिकाडा			१५००.	१५००.	१००.	२.	२.	१००.
५	जनता मा वि प्रशासनिक भवन निर्माणा			१४८४७.	१४८४७.	१००.	८.	८.	१००.
६	भुवनेश्वरी मा.बि. खैरा			१८००.	१८००.	१००.	२.	२.	१००.
७	धर्मावती मा.बि. लम्छ्याङ्गेटा			१८००.	१८००.	१००.	२.	२.	१००.
८	मुक्ती मा.बि. रातामाटा			१८००.	१८००.	१००.	२.	२.	१००.
९	ने.रा.आ.बि. टारी			१८००.	१८००.	१००.	२.	२.	१००.
१०	वडा नं ९ को कार्यालय भवन निर्माण			२०६५.	२०६५.	१००.	१.	१.	१००.
११	संजय प्रतिष्ठान भवन निर्माण			६००.	६००.	१००.	३.	३.	१००.
१२	खैराकोट बाल विकास भवन निर्माण			४८५.	४८५.	१००.	१.	१.	१००.
१३	शिवपुरी बाल विकास केन्द्रको भवन			८५.	८५.	१००.	१.	१.	१००.
		संख्या		३५७८२.	३५७८२.				

आ.व. २०७७/७८ को नगर स्तरीय योजनागत बार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं	योजनाको नाम	इकाई	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		
				बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत
	अन्य								
१	भित्रीकोट गेट निर्माण	संख्या		८०५.	७७२.	९५.९	१.	१.	१००.
२	जुम्लीकोडा खेलमैदानको लागि लुम्बिनी प्रदेश संग साझेदारी	संख्या		२८७.	२६०.	९०.५९	१.	१.	१००.
३	रंगशाला निर्माण	संख्या		३९३.	३९३.	१००.	१.	१.	१००.
४	सहिद पार्क निर्माण	संख्या		४१७१.	२६७७.	६४.१८	१.	१.	१००.
५	वडा नं ६ को वडा कार्यालयमा शौचालय निर्माण	संख्या		३००.	३००.	१००.	१.	१.	१००.
६	प्यूठान रंगशाला निर्माण गणतान्त्रिक खेलमैदान बिजुवार	संख्या		५३६.	५१९.	९६.८३	१.	१.	१००.
७	दाखाक्वाडी खेल मैदानको खेलकूद पुर्वाधार निर्माण	संख्या		३००.	३००.	१००.	१.	१.	१००.
८	चेरेनेटा गेट निर्माण	संख्या		६४७.	६०५.	९३.५१	१.	१.	१००.
९	मरन्ठाना ठुलामूलमा हरित पार्क निर्माण प्यूठान मरन्ठाना	संख्या		२४२५.	२३४२.	९६.५८	१.	१.	१००.
१०	भित्रीकोट क्षेत्र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण	संख्या		७००.	७००.	१००.	१.	१.	१००.

आ.व. २०७७/७८ को नगर स्तरीय योजनागत बार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं	योजनाको नाम	इकाई	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		
				बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत
१२	शित भण्डार निर्माण सहयोग अनुदान	संख्या		२४००.	२४००.	१००.	१.	१.	१००.
१३	त्रिवेणी प्रा.बि. बासखोला वाश सहितको शौचालय	संख्या		७००.	७००.	१००.	१.	१.	१००.
१४	शिद्ध भूमि प्रा बि घुरचौने	संख्या		७००.	७००.	१००.	१.	१.	१००.
१५	बालबिध्या मा.बि. मरन्ठाना	संख्या		७००.	७००.	१००.	१.	१.	१००.
१६	खरको छाना बिस्थापन कार्यक्रम	संख्या		१७०९५.	१७०९५.	१००.	३०६.	३०६.	१००.
१७	गेजबांग मरन्ठाना झो पु. प्यु. न.पा. ८,९ र किटघाट झो. पु. वार्ड नं.१	संख्या		१४००.	१२७६.	९१.१४	१.	०.५	५०.
१८	कोल्ड स्टोर बाउण्ड्रीवाल निर्माण	संख्या		३५००.	३५००.	१००.	१.	१.	१००.
१९	बर्थिङ सेन्टर पार्टेशन	संख्या		१८०	१२०	६६.६७	१.	१.	१००.
२०	स्मार्ट कृषि कार्यक्रम	संख्या		२०००	२०००	१००.	१.	१.	१००.
२१	चितिखोला नियन्त्रण	संख्या		४८५	४८५	१००.	१.	१.	१००.
२२	बाल उधान	संख्या		२९१	२९१	१००.	१.	१.	१००.
२३	होटल ब्यवसायी संघमा सूचना केन्द्र	संख्या		४८५	४८५	१००.	१.	१.	१००.

आ.व. २०७७/०७८ को कृषि शाखा तर्फको योजना तथा कार्यक्रमहरू

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			लैंगिक			कैफियेत
			बजेट	खर्च	प्रतिसत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिसत	महिला	पुरुष	जम्मा	
१	माटो परिक्षण ल्याब निर्माण	१	४००	२५१०००	६३	१	१	१००	०	०		
२	विश्व खाद्य दिवस	१	४०	०	०	१	०	०	०	०		
३	विषादी न्यूनीकरण	१	४०	०	०	१	०	०	०	०		
४	राष्ट्रिय धान दिवश	१	६०	०	०	१	०	०	०	०		
५	आकस्मिक वालि संरक्षण	३	३००	३००	१००	३	३	१००	३००	२००	५००	
६	जैविक विषादी प्रवर्धन कार्यक्रम	१०	१६०	९६	६०	१०	६	६०	९०	६०	१५०	
७	कृषि प्रवर्द्धन तथा वित्तपल कार्यक्रम	१	१००	१००	१००	१	१	१००	९६	६४	१६०	
८	कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम		३००	कोभिडको कारण कारण कार्यक्रम स्थगित भई संघ सरकारद्वारा पुन आ.व. २०७८/७९ को लागि बजेट पठाएको								
९	कृषि तथा पशुपंक्षी तथ्यांक अद्याविद्क कार्यक्रम		१००									
१०	पकेट विकाश कार्यक्रम	३	२४००	२२५०	९४	३	३	१००	७१	४८	११९	

आ.व. २०७७/०७८ को कृषि शाखा तर्फको योजना तथा कार्यक्रमहरू

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			लैंगिक			कैफियेत
			बजेट	खर्च	प्रतिसत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिसत	महिला	पुरुष	जम्मा	
११	फलफुल दशक अन्तर्गत स्थानीय तहमा विरुद्ध रोपण अभियान कार्यक्रम	११	१०००	३९०	३९	१	११	१००	५	३	८	
१२	नर्सरी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	२	१००	१००	१००	२	२	१००	१	१	२	
१३	साना कृषि औजार तथा यन्त्र उपकरण अनुदान	७०	१७५०	१६६०.७५०	९५	६८	६८	१००	४१	२७	६८	
१४	कोभिड प्रावावित भई गाउँ फर्केका कृषकलाई उत्पादन सामग्रीमा आधारित अनुदान	१००	२०००	१९६०	९८	१००	९८	१००	५९	३९	९८	
१५	एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम	३	१७००	१७००	१००	३	३	१००	४८	३२	८०	
१६	काठेवरमा कृषि तथा पशु व्यवसाईकताको लागी आधुनिक प्रविधी सहयोग बडा नं ४	१	१०००	१०००	१००	१	१	१००	२५	१७	४२	
१७	बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम	१	५२५	५२५	१००	१	१	१००	१५०	१००	२५०	
१८	उत्पादनमा आधारित अनुदान	१	५००	५००	१००	१	१	१००	१२०	८०	२००	
			१२०७५	१०८३२.७५०	९०			९७	१००६	६७१	१६७७	

आ.व. २०७७।०७८ को पशु सेवा शाखा तर्फको योजना तथा कार्यक्रमहरू मध्य पहाडि लोकमार्ग दुध उत्पादन कार्यक्रम ससर्त अनुदान

सि नं	कार्यक्रमको नाम	इकाइ	परिमाण	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		
				वजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष	प्रगती	प्रतिशत
१	उन्नत गाइ भैंसी खरिद	गोटा	गाइ ६ भैंसी १४	४०००	४०० ०	१००	१००	१००	१००
२	डाले घाँस विरुवा वितरण	सं	२०००	२०	२०	१००	२०००	२०००	१००
३	आन्तरिक तथा वाह्य परिजिवि नियन्त्रण	पटक	१	२५	२५	१००	१	१	१००
४	गाइ भैंसि उपचार सेवा कार्यक्रम	पटक	१	१०	१०	१००	१	१	१००

आ.व. २०७७।०७८ को पशु सेवा शाखा तर्फको योजना तथा कार्यक्रमहरू

आव २०७७।०७८ को प्रगति विवरण पशु सेवा प्रसार

सि नं	कार्यक्रमको नाम	इकाइ	परिमाण	वित्तिय प्रगति			भौतिक प्रगति		
				बजेट रु ह	खर्च	प्रतिशत	लक्ष	प्रगती	प्रतिशत
१	पशु स्वास्थ सेवा कार्यक्रम								
१।।	उपचार सेवा	संख्या	११३१२	५००	५००	१००	१२०००	११३१२	९४।२६
१।२	मेडिकल उपचार	संख्या	७८९३						
१।३	माइनर सर्जिकल उपचार सेवा	संख्या	२७८९				२७८९	२७८९	१००
१।४	गाइनाकोलोजिकल उपचार	संख्या					५४०	५४०	१००
२	प्रयोगशाला सेवा	संख्या					२०००	२१०४	१००
४	वाख्नामा पि पि आर खोप सेवा	संख्या	१२०००	८०	७४	९२।५	१२०००	१२०००	१००

आ.व. २०७७।०७।८ को पशु सेवा शाखा तर्फको योजना तथा कार्यक्रमहरू लागत साझेदारीमा वाख्ता प्रवर्धन कार्यक्रम

सि नं	कार्यक्रमको नाम	इकाइ	परिमाण	वित्तिय प्रगति			भौतिक प्रगति		
				वजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष	प्रगती	प्रतिशत
१	प्रजनन योग्य वाख्ता खरिद	गोटा	२५०	८००	८००	१००	२५०	२५०	१००
२	प्रजननका लागी बोका खरीद	गोटा	५	१५०	१५०	१००	५	५	१००
३	ढुवानी	पटक	१	२०	२०	१००	१	१	१००
४	आन्तरिक तथा वाह्य परिजिवि नियन्त्रण	पटक	१	१०	१०	१००	१	१	१००
५	डाले घाँसका विरुद्ध वितरण	स	२०००	२०	२०	१००	२०००	२०००	१००

आ.व. २०७७।०७८ को पशु सेवा शाखा तर्फको योजना तथा कार्यक्रमहरू वाख्याको साना व्यवसायिक पकेट विकास कार्यक्रम

सि नं	कार्यक्रमको नाम	इकाइ	परिमाण	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		
				वजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष	प्रगती	प्रतिशत
१	प्रजनन योग्य वाख्या खरिद	गोटा	२५०	१०००	१०००	१००	२५०	२५०	१००
२	प्रजननका लागी बोका खरीद	गोटा	५	१५०	१५०	१००	५	५	१००
३	ढुवानी	पटक	१	२०	२०	१००	१	१	१००
४	आन्तरिक तथा वाह्य परिजिवि नियन्त्रण	पटक	१	१०	१०	१००	१	१	१००
५	डाले घाँस विरुद्ध वितरण	सं	२०००	२०	२०	१००	२०००	२०००	१००

पशु पन्थी तथ्याङ्क

क्र. स.	पशुको किसिम	आ.व. २०७७।०७८ सम्म	कैफियत
१	गाइ, गोरू	६३८२	,
२	भैसी, राँगो	८९७२	
३	बाख्ना, बोका	१९६७२	
४	बंगुर	१०९८	
५	कुखुरा लेयर्स	१२०००	

बहु क्षेत्रिय पोषण सुधार कार्यक्रम

सि नं	कार्यक्रमको नाम	इकाइ	परिमाण	वित्तिय प्रगति			भौतिक प्रगति		
				वजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष	प्रगती	प्रतिशत
१	विपन्न समुदायका सुनौलो हजार दिनका आमाहरुको समुहलाइ ४ हसे चल्ला दाना र ढुवान वितरण	गोटा	१७५०	२८७९५०	२८७९ ५०	१००	१७५०	१७५०	१००


कृतिम गर्भाधान सेवा कार्यक्रम

सि नं	कार्यक्रमको नाम	इकाइ	परिमाण	वित्तिय प्रगति			भौतिक प्रगति		
				वजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष	प्रगती	प्रतिशत
	लिक्यूइड नाइट्रोजन सिमेन तथा कृतिम गर्भाधान सामाग्रि खरिद हुवानि तथा इन्धन व्यवस्थापन			११००००	९२०००	८३।६			
	कृतिम गर्भाधान गाइ	संख्या	१७४				२००	१७४	८७
	भैंसी	संख्या	७७				१००	७८	७८


पशु जन्य उत्पादन

पशु जन्य उत्पादन	ईकाई	उत्पादन		न पा को जनसंख्या	प्रति व्यक्ति आवश्यकता	पुर्ति	नपुण
		यस वर्ष	गत वर्ष				
दुध	मे ट	२४२४		३८४९९	८० लि प्रति वर्ष	६२।९६ लि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष	१७ लि
मासु	मे ट	४८१		३८४९९	१४ के जि	१२।४९ के जि	१।५० के जि
फूल	हजारगोटा	१४४०		३८४९९	४८ गोटा	३७ गोटा	१०।५ गोटा

पशु स्वास्थ्य सेवा लैंगिक सहभागिता Sales



पशु स्वास्थ्य सेवा जातीय सहभागिता



समस्याहरण

- पशु सेवा शाखाको कार्यालय भवन अन्यन्त जिर्ण अवस्थाको भएको र ढलको उचित निकास नभएकाले भल सिधै स्टोर कोठामा पस्ने गरेकाले औषधि व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको ।
- ससर्त तर्फको मध्य पहाडि लोक मार्ग दुध उत्पादन कार्यक्रम वाखाको साना व्यवसायिक पकेट विकास कार्यक्रम र लागत साझेदारिमा वाखा प्रवर्धन कार्यक्रममा फलोअपको लागी वजेट प्राप्त नभएकाले कार्यक्रमले पुर्णता नपाउने अवस्था रहेको
- वजारको मुल्यमा उतार चढाव
- कृषकलाइ व्यवसाय संचालन गर्न सजिलै क्रण उपलब्ध नहुनु
- पशु पालन कार्यक्रम संचालनका लागी वजेटको अभाव
- प्रयोगशाला संचालनको लागी माइक्रोस्कोप विग्रिएकाले गोवर परिक्षणमा समस्या भएको ।

आ.व. ०७७/०७८ मा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा तर्फ सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू

आ.व. ०७७/०७८ को लक्षित कार्यक्रम प्रगति विवरण

सि. न.	कार्यक्रमको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			लैंगिक		कैफियत
			बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ती	प्रतिशत	महिला	पुरुष	
	महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता तर्फ										
	नगरपालिकाको समानिकरण अनुदान तर्फ										
१	नगरपालिका भित्र रहेका महिला सहकारी अनुगमन	१०	३००००	३००००	१००	१०	१०	१००	१७०	१०	
२	लैंगिक हिसा विरुद्धको अभियान	४	७५०००	६८२१९	९१	४	४	१००			नपुग रकम सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय र माहोरी होमले सहयोग गरेको
	लैंगिक हिसा विरुद्धको अभियान अन्तर्गत अन्तरकृयात्मक कार्यक्रम ,	१	४५७००	४७४९०	१०४	५५	५५	१००	३५	२५	द.५,ज ३,अन्य ५१
	१० वटा वडाहरूमा माईकिड कार्यक्रम	१० वटै वडाहरूमा	३१९५०	२६४४०	८२.८	१०	१०	१००	०	०	
	व्यानर छपाई कार्यक्रम	१० वटै वडाहरूमा	६५००	६३००	९६.९	११	११	१००	०	०	
	सन्देशमूलक फल्यास प्रीन्ट छपाई कार्यक्रम	२३	१४९५०	१४९५०	१००	२३	२३	१००	०	०	
३	नगर स्तरीय महिला सहकारीहरूका लागि लेखा व्यवस्थापन पुर्नतजगी तालिम	१	१५५०००	१३९०००	८९.७	१६	१३	८१.२५	१३		अन्य १३

आ.व. ०७७/०७८ मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण उपाशाखा तर्फ सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू

आ.व. ०७७/०७८ को लक्षित कार्यक्रम प्रगति विवरण

सि. न.	कार्यक्रमको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			लैंगिक		कैफियत
			बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ती	प्रतिशत	महिला	पुरुष	
४	सुत्केरीसँग नगरपालिका कार्यक्रम	२	१०००००	८९४००	९९.३	५१२	५१२	१००	८९२		
३	नगर स्तरीय महिला संजाल बैठक	३	४२०००	३२३४०	७७	३	३	१००	५०	३	
४	नगरस्तरीय बाल संजाल बैठक	३	३६०००	३६०००	१००	३	३	१००	१३	१३	
५	नगरस्तरीय अपांगता संजाल बैठक	३	३००००	६०००	२०	३	१	३३.३३३	५	६	
६	नगरस्तरीय जेष्ठ नागरिक संजाल बैठक	३	३६०००	१३६००	३७.८	३	२	६६.६६७	१८	२०	
७	स्थानिय समन्वय समिति बैठक (अपांग)	३	२४०००	२४०००	१००	३	५	१६६.६७	२४	४०	
	जम्मा		४२८०००	३४९१५९	८२	९५६	९५२	९९.५८	११४०	११७	
	नेपाल सरकार ससर्त अनुदान तर्फ		३०००००	२०००००	६७	१२	१२	१००			
१	स्थानिय तहको लैंगिक हिंसा निवारण कोष मा रकम	१	१०००००	१०००००	१००	१	१	१००	०	०	
२	महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक को तथ्यांक संकलन तथा अध्यावदिक गरि मन्त्रालयमा पठाउन का लागि	१	१०००००	०	०	१	१	१००	०	०	

आ.व. ०७७/०७८ मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण उपाशाखा तर्फ सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू

आ.व. ०७७/०७८ को लक्षित कार्यक्रम प्रगति विवरण

सि. न.	कार्यक्रमको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			लैंगिक		कैफियत
			बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ती	प्रतिशत	महिला	पुरुष	
३	महिला विकास कार्यक्रमद्वारा पैर्वदित महिला सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरण अन्तर्गत महिला सहकारीहरूलाई चार खाता र अन्य खातहरू र फार्निचर खरिद	१०००००	९९०००	९९	१०	१०	१००	०	०		
	जम्मा		३०००००	१९९०००	६६	१२	१२	१००			
	बहक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम ससर्त अनुदान अन्तर्गत					१२	१२				
१	विपन्न समुदायका सुनौलौ हजार दिनका आमा समूहका सदस्यहरूलाई लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	१० वटै वडाहरूमा	१५२२५०	१५०५००	९८.९	२५०	२३०	९२	२३०	०	द. १४, ज १३, अन्य ४३
२	मा.वि. तहका किशोरीहरूलाई प्रजनन् स्वस्थ्य, महिनावारी, बाल विवाह जिवन उपयोगी सिप, स्वस्थ्य र पोषण बारे अभिमुखीकरण	९ वटा मा.वि स्कूलहरूमा	१३५०००	६१०५०	४५.२	२२५	९८	४३.५५६	९७	१	द २३, ज २९ र अन्य ४६
	जम्मा		२८७२५०	२११५५०	७३.६	४७५	३२८	६९.०५३			

आ.व. ०७७/०७८ मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण उपाशाखा तर्फ सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू

आ.व. ०७७/०७८ को लक्षित कार्यक्रम प्रगति विवरण

सि. न.	कार्यक्रमको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			लैंगिक		कैफियत
			बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	महिला	पुरुष	
	मूख्य मन्त्री ग्रामीण तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत										
१	जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा निसुल्क स्वस्थ्य परिक्षण कार्यक्रम	१	५०००००	४९४९६०	९९	१००	१००	१००	५२	४८	द १३, ज २९, अन्य ५८
	मेयस उपमेयर कोष अन्तर्गत										
	महिला सहकारीहरूलाई सामाग्री वितरण (कम्प्यूटर, सी.पी.प्यू. प्रीन्टर, दराज, र्याक, टेबल कुर्चीहरू आदिए)	१०	५०००००	४९४६१३	९८.९	१०	१००	१०००			

आ.व. ०७७/०७८ को जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण :

गत आ.व. सम्मको वितरण	यस आ.वको	हाल सम्मको
१८२८	४४	१८७२

आ.व. ०७७१०७८ मा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण उपाशाखा तर्फ सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू

आ.व. ०७७१०७८ को अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण

जिल्ला : पृथ्वी

गत आ.व. सम्मको

क्र.सं	अपाङ्गताका प्रकार	आ.व. ०७७१०७८ को												हाल सम्मको को													
		क. वार्षिक संख्या				दूलु जम्मा				क. वार्षिक संख्या				दूलु जम्मा				क. वार्षिक संख्या				दूलु जम्मा					
१	शारीरिक अपाङ्गता	०	०	१२	५	०	०	१९	५	०	०	३८	५	०	०	१८	५	०	०	३८	५	०	०	१८	५	०	०
२	दूषित सम्बन्ध अपाङ्गता	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	सनाई सम्बन्ध अपाङ्गता	०	०	०	०	०	०	३१	५	०	०	३७	५	०	०	३८	५	०	०	३८	५	०	०	३८	५	०	०
४	श्रवण दृष्टि विहन अपाङ्गता	०	०	१	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
५	स्वर बोलाइए सम्बन्ध अपाङ्गता	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
६	मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता	२	२	१	१	०	०	३०	५	०	०	३०	५	०	०	३०	५	०	०	३०	५	०	०	३०	५	०	०
७	बोट्डिक अपाङ्गता	०	०	१	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
८	अनुवंशीय रक्तशाव हमोफोलिया	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
९	अटिजम सम्बन्ध अपाङ्गता	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१०	बहु अपाङ्गता	३६	३६	११६	६	६	२	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
जम्मा																											
१	यस अधि जारी भई संचयिका परिचयपत्रको संख्या	१७	२०	३०	२५	१९	२५	४	४	०	०	१७	२०	३०	२५	१९	२५	४	४	०	०	१७	२०	३०	२५	१९	२५
स्तरनिय तहबाट जारी गरिएका नया परिचयपत्रको विवरण																											
कूल जम्मा																											

प्यूठान नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा

आ.व. २०७७/०७द को लक्षित कार्यक्रमगत वार्षिक प्रगति विवरण (आन्तरिक)

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			लैंगिक			जातिगत विवरण					
			बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	महिला	पुरुष	१	२	३	४	५	६	
१	HIV Positive विरामीका लागि पोषण, प्रोत्साहन तथा यातायात खर्च उपचारमा टेवा	१५	१८००००	१८००००	१००	१५	१६	१००	११	५	५	४	०	०	७	०	
२	उत्कृष्ट महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पुरस्कृत	१०	३००००	३००००	१००	१०	१०	१००	१०	०	०	२	०	०	७	१	
३	म.स्वा.से. हरूलाई मासिक प्रोत्साहन भत्ता मासिक रु १००० का दरले	६९	८२८०००	८२८०००	१००	६९	६९	१००	६९	०	२	२०	०	०	४५	२	
४	स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट टोल बस्तीमा स्वास्थ्यका समस्या पहिचान, उपचार तथा सचेतना कार्यक्रम	१२	२८८०००	२८८०००	१००	१२	१२	१००	६०९७	४९५४	०	०	०	०	०	०	
५	पालिका स्तरिय स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक समिक्षा	१	५६०००	५६०००	१००	१	१	१००	१०९	११२	१३	२६	०	०	१६९	१३	
६	स्वास्थ्य कायक्रमको अनुगमन	३	१००००००	१००००००	१००	३	३	१००	१	३	०	०	०	०	४	०	
			१४८२०००	१४८२०००	१००			१००	६२९७	४२७४	२०	५२	०	०	२३२	१६	

प्यूठान नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा

आ.व. २०७७/०७८ को लक्षित कार्यक्रमगत वार्षिक प्रगति विवरण (सशर्त)

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		लैंगिक		जातिगत विवरण						
			बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	महिला	पुरुष	१	२	३	४	५	६
१	पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बर्ड फ्लु, AMR, सिएसकोसिस, टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम	१	२००००	२००००	१००	१	१	१००	३४	१४	२२	६	०	०	२०	०
२	क्षयरोगका जोखिमयुक्त जनसंख्यामा (द्रूगम वस्ती, पिछडिएको वर्ग बसोवास स्थल, कार्यक्रम स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुच कम भएका, कारागार, गुम्बा, स्कुल, औद्योगिक क्षेत्र) सकृदय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम	१	५००००	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	कोम्हिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रिया तथा RRT, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन	३	५००००	७०००	१५१६	३	१	३३	१७	१३	५	२५	०	०	०	०

पूठान नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा

आ.व. २०७७/०७८ को लक्षित कार्यक्रमगत वार्षिक प्रगति विवरण (सशर्त)

सि.नं .	कार्यक्रमको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		लैंगिक		जातिगत विवरण						
			बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्त	प्रतिशत	महिला	पुरुष	१	२	३	४	५	६
४	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	१२	१५७५०००	११५००००	५३०४	१२	१२	१००	७६९	०	०	०	०	०	०	०
५	ओलो तथा कालाजार माहामारी हुने क्षेत्रको छनौट गरी बिषादि छर्कने (रेस्पोन्सीभ स्प्रेइङ्ड समेत), किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन तथा किटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय अन्तरक्रिया गर्ने	१	३००००	३००००	१००	१	१	१००	२२	१८	२	२०	१	०	१७	०
६	बिद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, आमा समूह तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन प्रवर्धन अभियान	३	१०००००	३००००	३०	३	२	६६	४२	३१	१२	१०	०	०	५१	०
७	पालिकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रवद्रुधन कार्यक्रमको समिक्षा, सूक्ष्मयोजना अध्यावधिक र पालिका खोप समन्वय समितिको अभिमुखिकरण समेत पालिका स्तरमा २ दिन, वडा खोप समन्वय समितिको स्वास्थ्य संस्था, वडा स्तरमा अभिमुखिकरण १ दिन तथा पूर्ण खोप सुनिश्चितताको लागी घरधुरी सर	३	२२१०००	११४०००	५१५८	३	२	६६	०	०	०	०	०	०	०	०

प्यूठान नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा

आ.व. २०७७/०७द को लक्षित कार्यक्रमगत वार्षिक प्रगति विवरण (सशर्त)

सि.नं .	कार्यक्रमको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		लैंगिक		जातिगत विवरण						
			बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	महिला	पुरुष	१	२	३	४	५	६
८	उपचार केन्द्रहरूमा आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामग्री ढुवानी, कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्टेशनरी, ट्याली सीट लगायतका फर्म फरमेट फोटोकपी, कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन, स्पलगत अनुशिक्षण, क्षयरोगका विरामीको चौमासिक कोहटे विश्लेषण र ई-टि.बि रज	३	१०९०००	९५०००	८८।०३	३	३	१००	१२	३९	३	३	०	०	४५	०
९	करार: अहेब, अनमी (खोप सेवा कार्यक्रम संचालनको लागि उच्च हिमाली, पहाडी जिल्लाहरू र महातथा उप महानगरपालिका, संस्थागत निलिनिक) १० जना	०	२६००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१०	बाहा खोप केन्द्र बाट गुणस्तरिय खोप सेवा प्रदान गर्न खोप केन्द्रमा ब्यवस्थापनको लागि फर्निचर ब्यवस्था, सम्बन्धित वडा खोप समन्वय समिति मार्फत तयारी एवं खरिद, ३००० खोप केन्द्रमा प्रति खोप केन्द्र रु १०००० दरले, कम्तिमा टेवल १, कुर्सी १ र सानो बेच्च १ र हात	४	४००००	४००००	१००	४	४	१००	०	०	०	०	०	०	०	०
११	विरामीको लागि ओ.पि.डि.टिकट (कार्बन कपी सहितको) छपाई	१	७५०००	७५०००	१००	१	१	१००	०	०	०	०	०	०	०	०

पूर्वान नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा

आ.व. २०७७/०७८ को लक्षित कार्यक्रमगत वार्षिक प्रगति विवरण (सशर्त)

सि.नं .	कार्यक्रमको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		लैंगिक		जातिगत विवरण						
			बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्त	प्रतिश	महिला	पुरुष	१	२	३	४	५	६
१२	स्थानीय तह भित्रका स्वास्थ्यकर्मीहरु, म.स्वा.स्वय.से. का लागि आधारभूत तथा आकस्मिक सेवा अन्तर्गत अँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि प्राथमिक उपचार बारे अभियांत्रिकरण / तालिम	२	८००००	६४०००	८०।७६	२	२	१००	३०	१९	६	४	०	०	२७	२
१३	पोषण कार्यक्रम	२	४७९,०००	२७००००	५६।४७	२	१	५०	२०	१२	४	३	०	०	२५	०
१४	प्रयोगशालामा क्षयरोग संक्रमण नियन्त्रण (भिट्टिलेसन, एकजहस्त प्यान, फर्निचर, अटोक्लोभ, मर्मत-सम्भार तथा परिवर्तन) सम्बन्धी क्रियाकलाप	०	५०००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१५	समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकोकृत व्यवस्थापन (IMNCI) कार्यक्रम समिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा onsite coaching	८	१०००००	९७०००	९७।७९	८	८	१००	४०	१६	८	४	०	०	४३	१
१६	राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य स्वर्यसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत)	१	१००००००	१००००००	१००	१	१	१००	१०९	१६	११	२५	०	०	८७	२
१७	मलेरिया, डेंगु, कालाजार, स्क्रब टाइफस आदि किटजन्य रोगको डाटा भेरिफिकेशन	०	१००००	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

पूठान नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा

आ.व. २०७७/०७८ को लक्षित कार्यक्रमगत वार्षिक प्रगति विवरण (सशर्त)

सि.नं .	कार्यक्रमको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		लैंगिक		जातिगत विवरण						
			बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्त	प्रतिशत	महिला	पुरुष	१	२	३	४	५	६
१८	आर्थिक स्थिति कमजोर रहेका पुनःउपचारमा रहेका पो.बि.सी. बिरामीहरूलाई उपचार अवधिभर पोषण खर्च तथा सम्पर्क परीक्षण	१	३६०००	४०००	११	१	१	१००	०	१	०	०	०	०	०	०
१९	स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको संचालन खर्च	४	२००००००	२००००००	१००	४	४	१००	१२	०	१	२	०	०	१	०
२०	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पताल हरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलव, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च समेत	१२	२३८००००	२१०५९००	८८।४८	१२	१२	१००	४०	१६	८	४	०	०	४३	१
२१	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम	१२	१६२५०००	१६२५०००	१००	१२	१२	१००	२८४	०	५१	११५	०	०	११२	६
२२	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि औषधीको आपूर्ति र उपयोग, सम्बन्धि कार्यक्रम हरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन (अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)	१५	७५०००	७५०००	१००	१५	१५	१००	०	०	०	०	०	०	०	०
२३	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक सूचना संकलन, भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै चौमासिक एवं बार्षिक समिक्षा	१३	२०००००	२०००००	१००	१३	१३	१००	१०९	११२	१३	२६	०	०	१६९	१३

प्यूठान नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा

आ.व. २०७७/०७द को लक्षित कार्यक्रमगत वार्षिक प्रगति विवरण (सशर्त)

सि.नं .	कार्यक्रमको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति		लैंगिक		जातिगत विवरण						
			बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्त	प्रतिशत	महिला	पुरुष	१	२	३	४	५	६
२४	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको लागि औषधि र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री (PPE बाहेक) खरिद तथा औषधि लगायतका सामग्रीको दुवारी तथा रिप्याकिङ र वितरण समेत	२	१६२००००	१६०५०००	९९९९	२	२	१००	१९८००	१३५८५	१०६५०	९९६६	२५	१११	१२०२२	१४११
२५	स्वास्थ्य चौकीको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यन्वयन, सुनुद्रिढीकरण तथा समिक्षा (स्वास्थ्य चौकीको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको समिक्षा)	१२	३५००००	३२२०००	९२०६	१२	१२	१००	९०	३२	२५	४५	०	०	४२	१०
२६	विभिन्न सरुवारोग, नसर्ने रोग, जुनोटिक, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अल्जाइमर दिवस, रेबिज दिवस, विश्व औलो दिवस) मनाउने	४	९००००	३५०००	३८७९	४	२	५०	१४५	५३	१०	३५	०	०	१४५	८
			३४००००००	२९९९७०००	८८	१२०	११२		२१५७५	१३९७७	१०८३१	९४९४	२६	१११	१२८५७	१४५४

आ.व. २०७७/७८ मा सम्पादित केहि कार्यक्रमहरू

क्र सं.	योजना तथा कार्यक्रमहरुको नाम	कैफियत
१	६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई घरदैलोमा उपचार (महिला ६०१७ र पुरुष ४१५४)	जम्मा १०१७१ जना
२	आ.व. २०७७/७८ मा विपन्न नागरिक औषधोपचार सिफारिस (महिला ९ जना र पुरुष १४ जना)	जम्मा २३ जना
३	प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ५ पुर्णागाउँमा फैलिएको भाडा पखालामा उपचार गरेको संख्या (महिला १७ जना र पुरुष ६ जना)	जम्मा २३ जना
४	हालसम्मको कोभिड पोजेटिभ संख्या	५२०
५	कोभिशिल्ड कोरोना विरुद्ध पहिलो डोज खोप पाएका संख्या	२६७०
६	कोभिशिल्ड कोरोना विरुद्ध दोस्रो डोज खोप पाएका संख्या	१६०४
७	भेरोसेल कोरोना विरुद्ध पहिलो डोज खोप पाएका संख्या	६२०
८	भेरोसेल कोरोना विरुद्ध दोस्रो डोज खोप पाएका संख्या	६२१
९	सुत्केरीसंग नगरपालिका कार्यक्रमबाट लाभान्वित संख्या	५१२
१०	सापडाँडा स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला स्थापना	
११	मुख्यमन्त्री ग्रामिण रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्यूठान नगरपालिका द भेडावारीमा महिलाको पाठेघर खस्ने समस्या पहिचान शिविर सञ्चालन	

आ.व. २०७७/७८ श्रावण १ देखि असार मसान्त सम्म विपन्न नागरिक औषधोपचार सिफारिस विवरण

क्र.सं.	नाम, थर	ठेगाना	उमेर	लिङ्ग	समस्या	सिफारिस मिति
१	हरि प्रसाद घिमिरे	प्यूठान नगरपालिका-२	६२	पुरुष	मस्तिष्क क्यान्सर	२०७७.४.२३
२	गोमा पुलामी	प्यूठान नगरपालिका-३	६६	महिला	पाठेघरको क्यान्सर	२०७७.५.३१
३	सिशिर विष्ट	प्यूठान नगरपालिका-२	३५	पुरुष	मृगौला रोग	२०७७.६.१५
४	रत्न बहादुर खड्का	प्यूठान नगरपालिका-१०	७१	पुरुष	घाँटीको क्यान्सर	२०७७.६.२२
५	जुठे सार्की	प्यूठान नगरपालिका-४	७६	पुरुष	प्रोस्टेट क्यान्सर	२०७७.६.२६
६	रत्ना देवी सर्किनी	प्यूठान नगरपालिका-४	६२	महिला	आन्द्राको क्यान्सर	२०७७.७.१३
७	तारा पोखेल	प्यूठान नगरपालिका-२	३५	महिला	पाठेघरको क्यान्सर	२०७७.७.१३
८	लोक बहादुर खड्का	प्यूठान नगरपालिका-३	५३	पुरुष	मृगौला रोग	२०७७.७.१६
९	प्रेम बहादुर बुढा मगर	प्यूठान नगरपालिका-५	४५	पुरुष	मलद्वारको क्यान्सर	२०७७.७.२०
१०	विमला देवी	प्यूठान नगरपालिका-३	६०	महिला	मृगौला रोग	२०७७.७.२६
११	तेज बहादुर पुन मगर	प्यूठान नगरपालिका-६	४४	पुरुष	पेटको क्यान्सर	२०७७.८.९
१२	रविकिरण पन्थी	प्यूठान नगरपालिका-१	४९	पुरुष	मृगौला रोग	२०७७.८.१९
१३	भरत बहादुर के. सी.	प्यूठान नगरपालिका-९	६७	पुरुष	फोक्सोको क्यान्सर	२०७७.९.१०

आ.व. २०७७/७८ श्रावण १ देखि असार मसान्त सम्म विपन्न नागरिक औषधोपचार सिफारिस विवरण

क्र.सं.	नाम, थर	ठेगाना	उमेर	लिङ्ग	समस्या	सिफारिस मिति
१४	तुल्सीराम के. सी.	प्यूठान नगरपालिका-८	३१	पुरुष	स्पाइनल इन्जुरी	२०७७१०११४
१५	लोक बहादुर कुमाल	प्यूठान नगरपालिका-८	५२	पुरुष	मृगौला रोग	२०७७११११३
१६	मिठी नेपाली	प्यूठान नगरपालिका-४	५०	महिला	फोक्सोको क्यान्सर	२०७७१२१४
१७	खिमाराम रिजाल	प्यूठान नगरपालिका-३	६९	पुरुष	क्यान्सर	२०७७१२१६
१८	देवी जि. सी.	प्यूठान नगरपालिका-१०	४९	महिला	मुटुरोग	२०७७१२१८
१९	ज्ञानुदेवी सुनार	प्यूठान नगरपालिका-२	५९	महिला	दायाँ स्तनको क्यान्सर	२०७७१२२४
२०	लक्ष्मी सुवेदी	प्यूठान नगरपालिका-४	६३	महिला	मृगौला रोग	२०७८१२३०
२१	एलिसा भञ्जन	प्यूठान नगरपालिका-८	३१	महिला	मृगौला	२०७८१३१४
२२	पोषणराज विष्ट	प्यूठान नगरपालिका-२	४७	पुरुष	मुख तथा घाँटीको क्यान्सर	२०७८१३१२०
२३	गोविन्द बहादुर के. सी.	प्यूठान नगरपालिका-२	८०	पुरुष	फोक्सोको क्यान्सर	२०७८१३१२०

प्यूठान नगरपालिका
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा
आ. व. २०७७/०७८ कार्यक्रम प्रगति विवरण (संघीय सरकार ससर्त अनुदान तर्फको)

क्र. सं.	कार्यक्रम	रकम	लाभान्वित
१	माध्यमिक तहका शिक्षक तलब	२३७०००००	३८ जना शिक्षक
२	आधारभूत तहका शिक्षक तलब	१०८३०००००	२३४ जना शिक्षक
३	बाल विकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारी तलब	८४७४५४५	१२५ जना
४	शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण र कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान	७८०४०००	५२ विद्यालय
५	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामाग्री एवं कक्षा ८ परीक्षा व्यवस्थापन	३६९५७३६	११९४१ विद्यार्थी र ५२ विद्यालय
६	निशुल्क पाठ्यपुस्तक	५२९५०००	९१५० विद्यार्थी
७	स्थानिटरी प्याड	१७६८२३८	३०९६ जना छात्रा
८	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता	११५२०००	१ विद्यालय र ५ सा सि के
९	विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन	२५८२२००	५२ विद्यालय
१०	दिवा खाजा	९३६३३८९	६३४५ जना विद्यार्थी
११	कोभिड - १९ का कारण सिकाइ सहजीकरण शैक्षिक कार्यक्रम	२५३९०००	५२ विद्यालय
१२	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय शिक्षण सहयोग अनुदान	३२३९१००	८ जना शिक्षक
१३	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थी छात्रवृत्ति	३४९६०००	४००६ जना विद्यार्थी
१४	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम	११७३२९४०	८ विद्यालय
१५	विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान	२०४०२९८५	१२ विद्यालय
	जम्मा	२१३५४४३३३	
	जम्मा बजेट	२३२१४८०००	
	जम्मा खर्च	२१३५४४३३३	
	खर्च प्रतिशत	९१.९८	

प्यूठान नगरपालिका
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा
आ.व. २०७७/०७८ कार्यक्रम प्रगति विवरण (नगरपालिका अनुदान तर्फको)

क्रम संख्या	कार्यक्रम	रकम	कैफियत
१	वि नि स्रोत व्यक्ति फिल्ड भत्ता	३००००	
२	वैकल्पिक विद्यालय शिक्षक प्रोत्साहन	२६०००	२ जना शिक्षक
३	नगर शिक्षा समिति बैठक	६६०००	
४	प्र अ बैठक खाजा	३९०००	
५	विद्यालय कर्मचारी प्रोत्साहन	७९३०००	६१ जना
६	स्वर्गद्वारी क्याम्पस	१००००००	
७	बालविकास स का प्रोत्साहन	८३२०००	६४ जना स का
८	बालविकास कोटा अनुदान	४५५०००	५ जना स का
९	निशुल्क भर्ना वापत विद्यालय अनुदान	७१६००००	१०५९२ जना विद्यार्थी
१०	वैकल्पिक विद्यालय	१७८०००	२ जना शिक्षक
११	सामुदायिक विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन	१३४३९०००	७३ जना शिक्षक
१२	सामुदायिक सिकाइ केन्द्र परिचालन प्रोत्साहन	६००००	५ जना परिचालक
	जम्मा	२४०७८०००	
	जम्मा बजेट	२५००००००	
	जम्मा खर्च	२४०७८०००	
	खर्च प्रतिशत	९६.३९	

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ कार्यक्रम प्रगति विवरण

१. पहुँच सम्बन्धी

- आधारभूत तह उमेर (५-१२ वर्ष) का सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छन् ।
- सबै बालबालिकाहरूको विद्यालयमा भर्ना निःशुल्क गरिएको छ ।
- निःशुल्क भर्ना वापत नगरपालिकाले रु ७१,६०,०००।- विद्यालयहरूलाई अनुदान दिएकोछ ।
- अनुदान सहित ६ वटा बालविकास केन्द्रहरू स्थापना गरिएकोछ ।
- १ वटा मा.वि., १ वटा नि.मा.वि.मा स्तरोन्ती र केहि विद्यालयहरूमा कक्षा थप गरिएकोछ ।
- बिचैमा विद्यालय छाड्ने दर घटेकोछ ।
- विद्यार्थीहरू उपस्थितीमा बृद्धि भएकोछ ।
- २ वटा वैकल्पिक विद्यालय संचालित छन् ।
- सम्पूर्ण बालबालिकाले समयमै पाठ्य पुस्तक प्राप्त गरेका छन् ।
- कक्षा १ देखि ८ कक्षा सम्ममा दलित र छात्राहरूले छात्रबृत्ति प्राप्त गरेका छन् ।

२. शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्ध

- सबै मा.वि. र १४ वटा आधारभूत विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गरिएकोछ ।
- नगरपालिका भित्रको उत्कृष्ट विद्यालय (जानकी मा.वि.) लाई रु २,००,०००।- प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध गराइएकोछ ।
- कार्यसम्पादन राम्रो गर्ने विद्यालय (बालविद्या मा.वि., धर्मविती मा.वि., मुक्ति मा.वि., क्षेत्र विकास मा.वि., शिद्ध मा.वि. र भूवनेश्वरी मा.वि.) लाई प्रोत्साहन स्वरूप रु ५०,०००।- का दरले रकम उपलब्ध गराइएकोछ ।
- गुरुयोजना अनुसार नमूना विद्यालय (जनता मा.वि.) ले प्राप्त गरेको रकम रु ५०,००,०००।- बाट शैक्षिक एवं व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो रहेकोछ ।
- भूवनेश्वरी मा.वि. खैरा, जनता मा.वि. बाँसवोट र धर्मविती मा.वि. लम्छ्याडनेटा मा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र ICT व्यवस्थापनबाट सिकाईमा प्रभावकारीता आएकोछ ।
- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट जानकी मा.वि. र शिद्ध मा.वि. मा नविनतम प्रविधिबाट कक्षा कोठामा सिकाई सहजीकरणको लागि प्रति विद्यालय रु ६,५०,०००।- का दरले ल्यापटप कम्प्युटर, मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर र प्रिन्टरको व्यवस्थापन गरिएकोछ ।

शिक्षा, यूवा तथा खेलकुद शाखा शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ कार्यक्रम प्रगति विवरण

- तह अनुसार शिक्षक दरवन्दी नभएका, विद्यार्थी संख्या धेरै भएका, कक्षाको अनुपातमा दरवन्दी नभएका विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिएकोछ । जसको लागि रु १,३०,००,०००/- विद्यालय हरूलाई अनुदान उपलब्ध गराइएकोछ ।
- सिकाई उपलब्धिमा बृद्धि भएकोछ ।

३. भौतिक निर्माण सम्बन्धी

- खैराकोट र खड्कडेरामा बालविकास भवन निर्माण गरिएकोछ ।
- मुक्ति मा. वि. रातामाटामा ४ कोठे, जनक प्रा.वि.ओखरवोटमा २ कोठे भवन र क्षेत्र विकास मा.वि. मा २ कोठे भवन प्रतिकोठा रु ९,००,०००/- का दरले निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् ।
- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट भूवनेश्वरी मा.वि. खैरा, मुक्ति मा.वि. रातामाटा, ने.रा.आ. वि. टारी, धर्मविती मा.वि. लम्छ्याडनेटा, बालविद्या मा.वि. मरन्ठाना र विद्या भण्डार आ.वि. धैंगे मा प्रति विद्यालय २ कोठाको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् ।
- त्रिवेणी प्रा.वि. बाँसाखोला, बालविद्या मा.वि. मरन्ठाना र शिद्धभूमी प्रा.वि. घुरचौनेमा वास सहित को शैचालय निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् ।

४. अन्य क्रियाकलापहरू

- विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरिएका छन् ।
- विद्यालयको अनुगमन कार्य भएको ।
- किशोरीहरूलाई सेनिटरी प्याड र आइरन चक्की वितरण गरिएकोछ ।
- प्राथमिक तहका बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएकोछ ।
- मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमबाट आमाबाबु नभएका असहाय १०० जना बालबालिकालाई झोला, स्टेशनरी, मास्क, सेनिटाइजर, साबुन वितरण गरिएकोछ ।
- विद्यालयका कर्मचारी, बालविकास स.का. र सामुदायिक सिकाई केन्द्रका परिचालकलाई प्रोत्साहन स्वरूप मासिक रु १,०००/- उपलब्ध गराइएकोछ ।

प्यूठान नगरपालिका कानुन ईकाइ

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

सि. न.	कार्यक्रमको नाम	संडख्या	वित्तिय प्रगति			भौतिक प्रगति			लैगिक		कैफियत
			वजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष	प्राप्ती	प्रतिशत	महिला	पुरुष	
१	अन्तरपालिका समन्वयात्मक कार्यक्रम	१	१०००००	२००००	२०.५१	१	१	१००%	१३	१५	
२	मेलमिलाप केन्द्र स्थापना	१	२०००००	१९३०००	९६.६४	१	१	१००%			
३	मेलमिलाप कर्ताको लाति कानुनी परामर्श	१	१८००००	१५३०००	८५.२७	१	१	१००%	१०	२४	
४	हिंसा पिडित उद्धार कोष	१	१०००००	०	०	१००%	१	०			
५	वैठक व्यावस्थापन	१	५००००	४२०००	८५.१०	१	१	१००%	३	४	
६	विविध	१	२००००	१३०००	६६.०५	१	१	१००%			
	जम्मा		६५००००	४२३०००	६५.०८						

प्यूठान नगरपालिका कानुन ईकाइको मुद्दा फर्छयौट विवरण

प्यूठान नगरपालिका क्षेत्र भित्र हुने विभिन्न विवादहरु न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा उजुरी प्राप्त भएपछि दर्ता गरी विवादका पक्ष विपक्षलाई भिकाई छलफल गराई मेलमिलाप गराउने काम गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ न्यायिक समितिमा ४ वटा उजुरी प्राप्त भएको ३ मेलमिलापकर्ता वाटै मिलापत्र गरीएको २ १ पक्ष -निवेदक वाटै जिल्ला अदालती प्रक्रिया अपनाउने भनि सक्कल प्रति लिई गएको छ । ति विवादहरु जग्गा हकभोग, घर बाहाल र माना चामल सम्बन्धमा रहेका छन् । प्यूठान नगरपालिका न्यायिक समितिमा आ.वर्ष २०७७/०७८ मा क्षेत्राधिकार भन्दा वाहिरका विवादहरु मा लेनदेन कुटपिट फौजदारी अभियोगका विवाद र सामान्य प्रकृतिका गरी ३० वटा विवाद आएकोमा २ वटा जनप्रतिनिधिको रोहवरमा कानुन ईकाइ कर्मचारी प्राविधिक सहित स्थलगत फिल्ड हेरी मिलापत्र गरीएको र अन्य विवादको हकमा कानुनी वाटो देखाई मौखिक सिफारीस गरीएको छ ।

प्यूठान नगरपालिका कानुन ईकाइमा आ.ब. २०७७/०७८ मा गरीएका भौतिक प्रगति विवरणहरू

१. मेलमिलाप कर्ता सुचिकृत -४८ घण्टे आधारभुत तालिम लिएका ३१ जना मेलमिलाप कर्ता सुचिकृत ।
२. ३ वटा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना - न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी छिटो छरीतो वनाउन भौगोलिक असहजतालाई ध्यानमा राखि १० वटै वडाका मेलमिलाप कर्ताहरूलाई परिचालन हुने गरि वडा न. १,२,३ र ४ - २ न. मेलमिलाप केन्द्र, ५ र ६ को ५ न. मेलमिलाप केन्द्र र ७,८, ९ र १० वडा लाई समेट्ने गरी वडा न. ९ मा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना ।
३. सुचना तथा जानकारीहरूलाई डिजिटाइजेसन - न्याय सम्पादनको प्रभावकारीतालाई समय सापेक्ष वनाउनको लागि न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारका विवाद हरूलाई/लैगिक हिंसा विरुद्धका गतिविधि र नगरपालिकावाट सेवा प्रवाहमा टेवा पुग्ने खालका सुचना तथा जानकारीलाई डिजिटल सुचना वोर्ड, यलइड टि.भि. र नगरपालिकाको वेभ साइटको लिङ्क र सम्पर्क सुचना वोर्ड मार्फत जानकारी ।
४. प्यूठान नगरपालिकाको न्यायिक समितिको मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ - प्यूठान नगरपालिकामा सुचिकृत सामुदायिक मेलमिलाप उत्पादन पस्चात परिचालनमा सहज होस भन्ने हेतुले कार्यविधि निर्माण गरीएको ।
५. प्यूठान नगरपालिका न्यायिक समिति, सहज परियोजना माहुरि होम नेपाल र ई.प्र.का. विजुवार, विट क्वाडिको समन्वय साझेदारीमा लैगिक हिंसा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र अन्य जनचेतनामुलक कार्यक्रम नगरस्तरीय वालकलव, संघसस्थासंग समन्वय गरी ग्रामिण वस्ति स्तरमा विस्तार ।
६. न्याय सम्पादन सहजताका लागि प्यूठान नगरपालिका कानुन ईकाइमा मेलमिलापकर्ताहरूको फोटो सहितको मेलमिलाप कक्ष निर्माण ।
७. सुचिकृत मेलमिलापकर्ताहरूलाई कानुनि परामर्श तालिम ।
८. अन्तरपालिका समन्वयात्मक परामर्श कार्यक्रम अनुसार मेलमिलाप कर्ताहरूलाई स्याङ्गजाको वालिड नगरपालिका अध्ययन अवलोकन भ्रमण ।
प्यूठान नगरपालिका न्यायिक समितिमा गत आ.व.को तुलनामा कम विवाद आउनुको कारण प्रत्यक्ष जनसम्पर्कमा निर्वाचित जन प्रतिनिधि, न्यायिक समिति र सुचिकृत मेलमिलाप कर्ताको सक्रियताको कारण विवाद कम आई न्याय सम्पादन प्रभावकारी भएको देखिन्छ ।

आ.ब. २०७७।०७८ को आन्तरिक राजश्व तर्फको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.स.	राजस्वका स्रोत	वार्षिक लक्ष्य	जम्मा	प्रगति %	कैफियत
१)	आन्तरिक आय				
क.	मालपोत तथा भुमिकर	०	०		
ख.	सम्पत्ति कर	५५०००००	५८१०९९०.७६	१०५.६५४३७७	
ग.	बहाल कर	८०००००	१०५४७४०.५८	१३१.८४२५७३	
घ.	व्यवसाय कर	२५०००००	२९०३६४०	११६.१४५६	
ঠ	आयस्रोत तथा सम्पत्ति मुल्यांकन सेवा शुल्क	२५००००	०	०	
ভ	নক্সা পাস দস্তুর	২০০০০০	৩১৩৭৮৮.৩৩	১৫৬.৮৯৩১৬৫	
জ.	সিফারীস তথা বক্সাইনি দস্তুর	১১৭৬০০০	২১৯৫৩৩৭	১৮৬.৬৭৮৩১৬	
ট.	প্রাকৃতিক শ্রোত উপযোগ শুল্ক (ধুংগা, গিট্টী, বালুবা)	১৮০০০০০	০	০	
ঠ.	অন্য আয়	৩০০০০০	২৪১৭৯৩.৫	০	
ড.	ব্রিক্স ঘটনা দর্তা বিলম্ব শুল্ক	৭৮০০০	২৬৪৮০০	৩৩৯.৪৮৭১৭৯	
ত.	পটকে সবারী কর		০	০	
থ.	মনোরন্জন কর	২০০০০	০	০	

आ.ब. २०७७/०७८ को आन्तरिक राजश्व तर्फको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.स.	राजस्वका स्रोत	वार्षिक लक्ष्य	जम्मा	प्रगति %	कैफियत
द.	विज्ञापन कर	५८०००	९९०००	१७०.६८९६५५	
प.	नाप नक्सा सेवा शुल्क	१०००००	३२०००	३२	
फ.	घर अभिलेख शुल्क	३०००००	६१३३२	२०.४४४	
	पेशकी फिर्ता आन्तरिक	०	०	०	
ब.	बन्दुक लाइसेन्स नवीकरण	०	०	०	
भ.	नक्सा पास निवेदन दस्तुर	५००००	१००००	२०	
म.	नक्सा पास नामसारी पक्की सम्पन्न		०	०	
य.	अन्य पटके आय	९४०५०	०	०	
	अन्य विक्री बोलपत्र र दरभाउपत्र	१०००००	१००००	१०	
र.	हेभि इक्यूवमेन्ट भाडा आय	०	०	०	
	सरसफाई सेवा शुल्क	८०००००	१०१९१००	१२७.३८७५	
२	अन्य श्रोत (कवाडी)	३०००००	६०३००	२०.१	
क.	जि.स.स. राजश्व वाडफाड	०	०	०	
	विधुत रोयल्टी	१५०००००	०	०	
ख.	मालपोत रजिस्ट्रेशन राजश्व	६००००००	१२४५५१८६	२०७.५८६४३३	
	जम्मा रु.	२१९२६०५०	२६६१२००६.९७	१२१.३७१६३९	

आ.ब. २०७७/०७८ देखि सम्पत्ति कर तथा बिबिध नगदि रसिद प्रत्यक वडा कार्यालयबाट सफ्टवेयर मार्फत भुक्तानी लिने कार्यको व्यवस्था गरिएको । जसबाट सेवाग्राहीले स्थानीय स्तरबाटै सेवा लिईरहेको ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फ

सि.नं	योजनाको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			लाभान्वित संख्या		कैफियत
			बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ती	प्रतिशत	म.	पु.	
	सडक	17									
1	वडा नं १, चेरनेटा दाखाकोट मो.बा. निर्माण		१४९९३००	१४९९३००	100%	७६० मि.	८०० मि.	105.26	12	17	
2	वडा नं २, साझाखर्क हुँदै पशुपती प्रा.वि. जोड्ने मो.बा. निर्माण		७७५५००	७७५५००	100%	बाटो ३००मि	३१०मि	103.33	13	2	महिला अध्यक्ष (कृष्ण कुमारी विष्ट)
3	वडा नं २, आरनेटा मसुरे हुँदै रिचि जोड्ने मोटरबाटो		३१०२००	३१०२००	100%	१०८० मि. नाला .३३० मि बाटो	११३० मि. नाला .४०० मि बाटो	104.63	3	3	दलित अध्यक्ष (समुन्द्र सुनार)
4	वडा नं ३, दैलेसिमल बतासेडाडा चक्रिबाड्ग पैदल मार्ग		६२०४००	६२०४००	100%	१४४० मि.	१५९० मि.	110.42	3	9	
5	वडा नं ३, मान्द्रचौर सिरुबारी मो.बा. निर्माण		९८२३००	९८२३००	100%	७८० मि.	८२० मि.	105.13	12	7	महिला अध्यक्ष (शिवा वली थापा मगर)
6	वडा नं ५, सिम बास्कोट च्यानधारा मो.बा. निर्माण		१४४७६००	१४४७६००	100%	२४००	२४०० मि.	100%	13	15	
7	वडा नं ५, पातलकटेरी बिसमुरे बाटो		८२७२००	८२७२००	100%	१५२० मि.	१५२० मि.	100%	13	3	
8	वडा नं ६, लम्छ्याड्ग झुलेनी पदमार्ग		४१३६००	४१३६००	100%	७६० मि.	७६० मि.	100%	4	4	जनजाती अध्यक्ष (तिलक पुन मगर)
9	वडा नं ६, गुफाथान देखि थाकना सम्म मो.बा. निर्माण		१६०२७००	१६०२७००	100%	१२४०	१२४० मि.	100%	10	21	जनजाती अध्यक्ष (शालिकराम गुरुड्ग)

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फ

सि.नं	योजनाको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			लाभान्वित संख्या		कैफियत
			बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ती	प्रतिशत	म.	पु.	
10	वडा नं 8, बागदुला पुल्चोक जिरो प्वाइंट स्थित रानीकुलो, धर्मावती नगर कुलो र लम्छ्याङ्ग कुलो हुँदै खप्रेङ्गखोला झोलुङ्गे पुलसम्म जोड्ने घोडेटो बाटो निर्माण		५१७०००	५१७०००	100%	2480 मि.	2480 मि.	100%	4	6	दलित अध्यक्ष (याम प्रसाद पन्थी)
11	वडा नं 8, मानागाउँ कुटी हुँदै खत्रीटोल बाहुनथोका सिद्ध मन्दिर बाटो तथा भेडाबारी डाढापछेरा हुँदै धाइरे बाटो		३१०२००	३१०२००	100%	690 मि.	690 मि.	100%	4	2	
12	वडा नं 9, ठूला सिम भरते डाडा जैसी धगे मो.बा. निर्माण		१२४०८००	१२४०८००	100%	1140 मि.	1230 मि.	100%	19	5	दलित अध्यक्ष (विजय कुमार वि.क)
13	वडा नं 9, ददेरी कल्लेरी खुर्के सल्ला मो.बा. निर्माण		१४४७६००	१४३३६४१	99.04%	1020 मि.	1170 मि.	114.71	17	11	महिला अध्यक्ष (अनिता के.सी अधिकारी)
14	वडा नं 9, माझटोला टिमुर गैरा धाराखोला उपल्लो लामा पधेरा बाटो निर्माण		३१०२००	३१०२००	100%	780 मि.	990 मि.	126.92	6	0	महिला अध्यक्ष (देवा कामी)
15	वडा नं 10, बडहरा कोट पातिहाल्ना मो.बा. निर्माण		८२७२००	८२७२००	100%	1700 मि. बाटो र नाली	1700 मि. बाटो र नाली	100%	8	8	जनजाती अध्यक्ष (भीम बहादुर घर्ति मार)
16	वडा नं 10, खरीबोट आम्डाडा कोट मो.बा. निर्माण		७७५५००	७७५५००	100%	१६०० मि. बाटो र नाली	१६०० मि. बाटो र नाली	100%	12	3	
17	वडा नं 10, तल्लो छेपाने काफलठुटा कोटघर जोड्ने मोटरबाटो निर्माण		३१०२००	३१०२००	100%	330 मि.	560 मि.	100%	3	3	जनजाती अध्यक्ष (बल बहादुर राहु)

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फ

सि.नं	योजनाको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			लाभान्वित संख्या		कैफियत
			बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ती	प्रतिशत	म.	पु.	
	सडक मर्मत सम्भार	8									
18	वडा नं 1, खैरा मोटरबाटो मर्मत		३१०२००	३१०२००	100%	1060 मि.	1060 मि.	100%	1	5	
19	वडा नं 3, खाद्यचौर सेपुड सडकको नाली निर्माण		३१०२००	३१०२००	100%	1400 मि.	1470	105	4	2	महिला अध्यक्ष (मञ्जु गिरी)
20	वडा नं 4, सेवा केन्द्र खमलदी हुँदै टाकुरा जाने मो.बा. मर्मत		७७५५००	७७५५००	100%	3200 मि.	3300 मि.	103.13	8	7	जनजाती अध्यक्ष (किरण थापा मगर)
21	वडा नं 4, कार्कीडाडा थापडाडा मो.बा. मर्मत		१५५१०००	१५५१०००	100%	6620 मि.	7260 मि.	109.67	15	15	दलित अध्यक्ष (शिव बहादुर नेपाली)
22	वडा नं 4, टारी हुँदै इन्ड्रेडाडा तार्किचौर सडक मर्मत		७७५५००	७७५५००	100%	1140 मि.	1140 मि.	100%	11	4	महिला अध्यक्ष (बसन्ता घिमीर)
23	वडा नं ५, हुङ्गेठाटी ठूलागाँउ पूर्णगाँउ दिपेन नाला निर्माण		१०३४०००	१०३४०००	100%	5500 मि.	6300 मि.	114.55	14	6	जनजाती अध्यक्ष (मोहन पुन)
24	वडा नं ७, वडामा रहेको मोटरबाटो मर्मत तथा सरसफाई		३१०२००	३१०२००	100%	900 मि.	960 मि.	106.67	3	3	
25	वडा नं ८, तल्लो दम्ती भेडावारी मानागाँउ नाली तथा मो.बा. सुधार		१७०६१००	१७०६१००	100%	4990 मि.	4990 मि.	100%	26	7	महिला अध्यक्ष (मनादेवी पन्थी)

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फ

सि.नं	योजनाको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			लाभान्वित संख्या		कैफियत
			बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ती	प्रतिशत	म.	पु.	
	सिंचाइ	1									
26	वडा नं 7, वडामा रहेका प्रत्येक बस्तीहरुमा एक एक रिचार्ज पोखरीको स्थापना तथा पुराना ऐतिहासिक पोखरीको मर्मत सम्भार		१६०२७००	१५८६६७३	99%	15 पोखरी	18 पोखरी	100%	15	16	दलित अध्यक्ष (अशोक नेपाली)
	भवन	2									
27	वडा नं 4, खड्क डेरा बालविकास भवन निर्माण		७२३८००	७२३८००	100%	2 कोठे	2 कोठे	100%	9	5	
28	वडा नं 5, खोप केन्द्र निर्माण		६२०४००	६२०४००	100%	2 कोठे	2 कोठे	100%	4	8	जनजाती अध्यक्ष (किर्तीमान पुन मगर)
	अन्य	1									
29	वडा नं 2, दाखाक्वाडी खेल मैदान निर्माण		१७०६१००	१७०५५८३	99.97%	50 मि.	50 मि.	100%	17	16	
	जम्मा	29	२५६४३२००	२५६१२६९७	99.88%				100%	283	213

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम तर्फको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	स्वीकृत परियोजना/कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विषय क्षेत्र	विनियोजित बजेट रु.	चालु/पूँजिंगत	खर्च भएको रकम रु.	बाँकि रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या			कैफियत
							म	पु	जम्मा	
१	अपाग एकल महिला र अति विपन्न लाइ लक्षित गरी सामुहिक रूपमा झोला उद्योग सञ्चालन	रोजगारी	१२५००००	पुंजी	८८६८६४	३६३१३६	१८	०	१८	सम्पन्न सम्पुण परिवार लावान्वित
२	खोप क्लिनीक निर्माण	स्वास्थ्य	५०००००	पुंजी	४८५०००	१५०००	२००	१००	३००	सम्पन्न
३	मुहान सरक्षण तथा सिचाइका लागी रिचार्ज पोखरी निर्माण	आयआर्जन	५०००००	पुंजी	५०००००	०	१९०	१८७	३७७	सम्पन्न
४	स्वास्थ्यस्थाहरुका लागी विरामी जाँच्ने अत्यावश्यक सामाग्री खरिद	स्वास्थ्य	२०००००	पुंजी	१९९४४०	५६०	वहुलावान्वित			सम्पन्न
५	विपन्न वर्गका नागरिकको स्वास्थ्य विमा	स्वास्थ्य	८७५०००	चालु	८७५०००	०	२५० परिवार			सम्पन्न
६	कुवाआमा दुवै नभएका वालवालिकालाइ पोशाक तथा छात्रवृत्ति सहयोग	शिक्षा	५०००००	चालु	४९२०००	८०००	५०	५०	१००	सम्पन्न
७	अपाग एकल महिला र अति विपन्न लाइ लक्षित गरी सामुहिक रूपमा झोला उद्योग सञ्चालन तालिम	आयआर्जन सिपविकास	२५००००	चालु	२५००००	०	१८	०	१८	सम्पन्न

आ.ब. २०७७/०७८ मा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमबाट फार्ड्बर झोला उद्योग तालिम सञ्चालन गरी सहभागिको उद्यमशिता बिकास गरी आत्मनिरभर गराउँदै प्यू.न.पा.लाई प्लाष्टिक झोला मुक्त नगरको रूपमा परिचित गराई बातावरण संरक्षण तर्फ अग्रसर हुँदै ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम तर्फको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	स्वीकृत परियोजना/कार्यक्रम/क्रियाकलाप	विषय क्षेत्र	विनियोजित बजेट रु.	चालु/पूँजिंगत	खर्च भएको रकम रु.	बाँकि रकम रु.	लाभान्वित जनसंख्या			कार्यक्रम कार्यान्वयन को अवस्था	कैफियत
							म	पु	जम्मा		
८	दलित समुदायको परम्परागत पेशाको सरक्षण र व्यवसायिकिकरण	आय आर्जन सिप विकास	२०००००	चालु	१३३४५२	६६५४८	६	परिवार लावान्वित	सम्पन्न		
९	जेष्ठ नागरिक सम्मान	सामाजिक सरक्षण	५०००००	चालु	४९४९६०	५०४०	५०	५०	१००	सम्पन्न	
१०	पाठेघर खसेका महिलाको समस्या पहिचान सिविर	स्वास्थ्य	२५००००	चालु	४७७६९	२०२२३९	७०	०	७०	सम्पन्न	
११	नवनिर्मित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा इयाल जडान	स्वास्थ्य	५०००००	चालु	४८५०००	१५०००	वहुलावान्वित		सम्पन्न		
१२	सार्वजनिक परिक्षण सुचना प्रशारण बार्षिक समिक्षा तथा विविध	सुशासन	१५००००	चालु	१४७०००	३०००	वहुलावान्वित		सम्पन्न		
१३	कृषकलाइ उत्पादनमा आधारित अनुदान	कृषी आयआर्जन	५०००००	चालु	४९५२५५	४७४५	१३०	१००	२३०	सम्पन्न	परिवार लावान्वित
१४	अति विपन्न वर्गका एकल महिला तथा अपाँग नागरिकलाइ नयाँ व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग	आयआर्जन सिपविकास	५२५०००	चालु	५२५०००	०	६०	४०	१००	सम्पन्न	परिवार लावान्वित
	प्रशासनिक		३०००००		३०००००	०					
जम्मा			७००००००		६३१६७३२	६८३२६८					

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम तर्फको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

सि नं	स्वीकृत संख्या	समझौता भइ भुक्तानी भएको संख्या	रकम रु	वित्तिय प्रगति
१	२००	१५२	७६०००००	७६%

आर्थिक विकास शाखा तर्फको

आ.ब. २०७७/१०७८ को लक्षित कार्यक्रमगत वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			लैड्गिक		कैपियत
			आमदानि	खर्च	प्रतिशत	बजेट	खर्च	प्रतिशत	महिला	पुरुष	
१	नयाँ दर्ता (बाणिज्य)	६४	७०४००	—	—	—	—	—	३३	३१	द-४, ज-१५, अ-४६
२	नविकरण (बाणिज्य)	७२	२१६००	—	—	—	—	—	२०	५२	द-२, ज-२३, अ-४८
३	नयाँ दर्ता (उद्योग)	७४	८१४००	—	—	—	—	—	४७	२७	द-८, ज-१७, अ-४९
४	नविकरण (उद्योग)	६४	१९२००	—	—	—	—	—	२०	४४	द-२, ज-२०, अ-४२
५	निर्माण तर्फ नयाँ दर्ता	२७	६७५०००	—	—	—	—	—	३	२४	
६	निर्माण तर्फ नविकरण	५५	३८५०००	—	—	—	—	—	५	५०	
७	सहकारीहरु नविकरण	२३	३१६००	—	—	—	—	—			
	जम्मा		१२८४२००	—	—	—	—	—			

गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम MEDPA

आ.ब. २०७७/७८ को लक्षित कार्यक्रमगत वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	संख्या	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति			लैड्गिक			कैपियत
			बजेट	खर्च	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	महिला	पुरुष	जम्मा	
१	नयाँ लघु उद्यम शिर्जना तर्फ : ८० जना											
१.१	उद्यम विकासका लागि सामाजिक परिचालन	४ स्थान	६८४००	१०७३५८	१५६	१००	१११	१११	१०७	४	१११	यस अन्तरगत अभियानकरण, PRA, घरयुगी सर्वेक्षण , समुह गठन तथा अन्य सर्वेक्षण हरु पर्दछ ।
१.२	उद्यमशिलता विकास तालिम -आफ्नो व्यवसाय शुरू तथा सुधार)	१०० जना	२०२६००	२०२६००	१००	८०	८६	१०७	८५	१	८६	यस अन्तरगत व्यवसाय सचेतना तथा शुरू र लैड्गिक सचेतना सम्बन्धि तालिम संचालन भएको ।
	प्रविधिक सिपाविकास तालिम	८० जना	८४३६००	२८३५३२	३३.६	८०	५६	७०	५५	१	५६	यस अन्तरगत शिलाइकटाइ , व्याग उत्पादन , व्यूटिपालर , अल्लो धागो प्रशोदन , होजियारी तथा वासंका सामाग्री उत्पादन सम्बन्धि सिपाविकास तालिमहरु संचालन भएको ।
१.३	प्रविधि हस्तान्तरण	८० जना	४३५९३६	३०८१५०	७१	८०	३६	४५	३६	०	३६	
१.५	वित्तीय सेवामा पहुच	४	६८४००	०	०	०	०	०				
१.६	वजारिकरणमा सहयोग	२	११४०००	०	०	०	०	०				
	जम्मा		२२८००००	१३१०००								
१.७	उद्यम विकास सहजकर्ता परिचालन	जना	५४७२००	४०८३६०	७५							
२	लघु उद्यमहरुको स्तरउन्नति तर्फ : ४० जना											
२.१	उद्यमिहरुको स्तरउन्नति (पुनर्ताजिगी तथा एडभान्स सीप विकास तालिम)	४० जना	४८००००१	०	०	०	०	०				विश्वव्यापि रूपमा फैलिएको कोरोना माहामारीका कारण जारी नियेद्य आज्ञाका कारण कार्यक्रम प्रभावित भएको ।
२.२	कमितमा ५ जना को उद्यम समुहलाई प्रविधि हस्तान्तरण	५	१४००००१	०	०	०	०	०				विश्वव्यापि रूपमा फैलिएको कोरोना माहामारीका कारण जारी नियेद्य आज्ञाका कारण कार्यक्रम प्रभावित भएको ।
	जम्मा											

बिपत् तथा वातावरण व्यवस्थापन ईकाई :

आ.व. ०७७/०७८

प्रगती प्रतिवेदन

राहत वितरण कार्यक्रम तर्फ

सि.नं	विवरण	घटना/संख्या	राहत सहयोग खर्च रु	कैफियत
१	आगोलागी/बाढीपहिरो /दुर्घटना	६२	९,४६,५००/-	
२	असाहाय/विपन्न औषधी उपचार	८९	८,६६,०००/-	
		जम्मा रकम रु	१८,१२,५००/-	

फोहोर व्यवस्थापन तर्फ

प्यूठान नगरपालीका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय प्युठानद्वारा संचालन भयको फोहोर वर्गिकरण/घरधुरी सर्वेक्षण तथा सरसफाई शुल्क सम्बन्धी घरदैलो अभियान कार्यक्रम प्रगती प्रतिवेदन

१) परिचय

यस प्युठान नगरपालीकावाट मिती २०७७/०६/२९ देखि २०७७/०८/२३ सम्म प्यूठान न.पा. क्षेत्रभित्रका दाखाक्वाडी वजार ईलाका, जुमृ वजार ईलाका, विजुवार वजार ईलाका, बागदुला वजार ईलाका, मरन्ठाना वजार ईलाकामा घरदैलो मार्फत फोहोर वर्गिकरण जनचेतना अभिवृद्धि गरी आ.व. २०७६।०७७ को बक्यौता सरसफाई शुल्क उठाउने कार्य सम्पन्न गरियो ।

कार्यक्रमका मुख्य उपलब्धीहरु :

- घरदैलो मार्फत प्रत्यक सेवा ग्राहिको घरमै पुगेर फोहोर वर्गिकरण गरे, नगरेको वारे करिव १४०० सेवाग्राहीको अनुगमन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएका ।
- अनुगमनको क्रममा सरसफाई शुल्क बक्यौता तिर्न वाकी रहेका ८९५ जना सेवाग्राहीवाट सरसफाई शुल्क असुल गरिएको ।
- अनुगमनको क्रममा सरसफाई शुल्क वापत रु १०,४०,५०० फिल्डैवाट नगद असुल उपर गरिएको ।
- अनुगमनको क्रममा दर्ता प्रकृयामा नआएका करिव २०० सेवाग्राही र बक्यौता तिर्न वाकी रहेका करिव २०० सेवा ग्राहीलाई समयमै बक्यौता तिर्न पत्राचार कार्य सम्पन्न भएको ।
- अनुगमनको क्रममा सेवा ग्राहीसंग प्रत्यक्ष संवाद मार्फत उनिहरुको जिज्ञासा र समस्याहरुको सम्बोधन तथा सुभावहरुलाई मनन् गरी आगामी दिनमा कार्यालयवाट व्यवस्थापन गर्ने गरी विश्वस्त वनाउने कार्य गरिएको ।
- सेवाग्राहीको घरमै सरसफाई शुल्क वुभाउन सुविधा दियकोले सेवाग्राहिले कार्यालय प्रती सकारात्मक रहेका र प्रत्यक वर्ष घरमै सेवा दिन र सेवाग्राहीको गुनासाहरु सम्बोधन गर्न आग्रह र अपेक्षा गरिएको ।

नक्सा पास शाखा तर्फको प्रगति विवरण

सि.नं.	विवरण	जम्मा संख्या
१	नक्सा पास भएको घरको संख्या	९
२	अभिलेखिकरण भएको घरको संख्या	२६
३	क्षेत्रफल सहित घर अभिलेखिकरणको संख्या	१३
४	सामान्य घर अभिलेखिकरणको संख्या	२२
५	सरकारी सार्बजनिक जग्गा फिल्ड रेखांकन	१२

आ.व. २०७७।०७८ मा गरिवसँग विसेश्वर कार्यक्रम अन्तरगतका कार्यक्रमहरू

रकम रु. हजारमा

प्यूठान नगरपालिका गरिवसँग बिश्वेस्वर कार्यक्रम 336001023

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	कार्यान्वयन हुने स्थान	जम्मा	खर्च रु	बित्तिय प्रगति	कार्यान्वयन गर्ने	लाभान्वित संख्या			कैफियत
							म	पु	जम्मा	
१	पोशाक		२०	२०	१००					
२	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री		१५	१५	१००					
३	करार सेवा शुल्क		४४२	३९०	८८					
४	अन्य संस्थालाई अनुदान	२२८								
	क ८ नं वडाका कृषकहरूलाई अदुवा बेसार तरकारीको बिउ बिजन		१५०	१५०	१००	माधवा गिरी	१५०	१००	२५०	
	ख बिउ बिजन खरिद बितरण		१००	१००	१००	मना धामी	१५०	१००	२५०	
	ग मकैमा लाने फौजी किरा नियन्त्रणको लागि बिषादी खरिद		५०	५०	१००	मना धामी	२९६	१४४	३६०	
	जम्मा		७७७	७२५						

न.पा.को समग्र भौतिक प्रगति

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/परियोजना	मुख्य गतिविधि	ईकाई	भौतिक			कैफियत
				लक्ष्य	उपलब्धी	प्रगति %	
१	स्थानीय पूर्वाधार विकास साभेदारी कार्यक्रम	नया ४ वटा	कि.मी	१.३६	१.५३	११२.५	
		मरमत	वटा	१	१	१००	
		भवन	वटा	१	१	१००	
२	संघीय सरकार सम्पुरक अनुदान	खानेपानी	वटा	१	१	१००	
३	प्रदेश सरकार सम्पुरक अनुदान	खानेपानी योजना	वटा	३	३		
		खरको छाना विस्थापन	घरधुरी	३७६	३७६	१००	
४	प्रदेश भूमि सुधार तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको सम्पुरक	शित भण्डार	मिटर	१००	१००	१००	
५	प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्पुरक	झिमरुक रंगशाला निर्माण (गणतान्त्रिक खेल मैदान)		१	१	१००	
६	भोलुंगे पुल कार्यक्रम	नयाँ निर्माण	वटा	२	१	५०	
७	गरिबसँग विश्वेस्वर कार्यक्रम	वितु, बिजन, बिषादी खरिद वितरण	वटा	३	३	१००	

न.पा.को समग्र भौतिक प्रगति

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/परियोजना	मुख्य गतिविधि	ईकाई	भौतिक			कैफियत
				लक्ष्य	उपलब्धी	प्रगति %	
८	नगरपालिका स्तरीय योजनाहरू	सडक नया ट्रयाक निर्माण	कि.मी.	८.८९	८.४८	९५.३८	
		सडकको चौडाई विस्तार	कि.मी.	२६.६७	१९.६१	७३.५२	
		पार्क तथा उद्यान	वटा	२	२	१००	
		गेट निर्माण	वटा				
९	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	सिढि निर्माण	मि	२०	२०	१००	
		सडक निर्माण ट्रयाक ओपनिंग	कि.मी.	८.०५	८.४५	१०४.९६	
		गोरेटो निर्माण	कि.मी.	७.९२०	८.५१०	१०७.४४	
		अन्य (कच्च नाला)	कि.मी.	२४.१	२५.७६	१०६.८८	
		रिचार्ज पोखरी	वटा	१५	१८	१२०	

न.पा.को समग्र भौतिक प्रगति

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/परियोजना	मुख्य गतिविधि	ईकाई	भौतिक			कैफियत
				लक्ष्य	उपलब्धी	प्रगति %	
१०	शिक्षा तर्फ						
		आई.सि.टी.	वटा	३	३	१००	
		शौचालय	वटा	३	३	१००	
		सेनिटरी प्याड	संख्या	७१२२५	७१२२५	१००	
११	स्थानीय तह खेल ग्राम	खेल मैदान	संख्या	१	१	१००	
१२	बन बातावरण मन्त्रालय तर्फ	हरित पार्क निर्माण	संख्या	१	१	१००	
१३	सडक बोर्ड नेपाल	सडक निर्माण	कि.मी.	८.५३	२.३	२६.९६	
१४	संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय	सडक	कि.मी.	१.५	१.५	१००	
		पर्यटन पूर्वाधार	संख्या	२	२	१००	
१५	खेलकूद संरचनाको पूर्वाधार निर्माण साझेदारी कार्यक्रम	रंगशाला निर्माण	संख्या	१	१	१००	
		खेल मैदान निर्माण	संख्या	१	१	१००	

न.पा.को समग्र भौतिक प्रगति

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/परियोजना	मुख्य गतिविधि	ईकाई	भौतिक			कैफियत
				लक्ष्य	उपलब्धी	प्रगति %	
१६	शिक्षा तर्फ	भवन	वटा	११	१०	९०.९०	
१७	नविकरणीय उर्जा कार्यक्रम तर्फ	बायोग्यास जडान	संख्या	१	०	०	
		सुधारिएको चुलो (सडक बत्ती)	संख्या	१	०	०	
			संख्या	८	८	१००	
१८	वडा स्तरीय योजनाहरू	सडक नया ट्रायाक निर्माण	कि.मी.	१२	१२.७४	१०६.१६	
		सडकको चौडाई विस्तार	कि.मी.	९	१०.८४	१२०.४४	
		ग्रामेल	कि.मी.	७०	७२	१०२.८५	
		पक्की नाली	कि.मी.	२.१	२.१	१००	
		अन्य	संख्या		२२७		
१९	मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम	खोप केन्द्र	संख्या	५	५	१००	
		आर्थिक सहयोग	जना	२८	२८	१००	
		मुहान संरक्षण	संख्या	३	३	१००	
		अन्य	संख्या	९	९	१००	

पञ्जीकरण तर्फ

विवरण	संख्या
जन्म	१४६५
मृत्यु	४०१
विवाह	४४३
सम्बन्ध विच्छेद	९
बसाई सरी आएको	३५
बसाई सरी गएको	५९
जम्मा	२४१२

सामाजिक सुरक्षा भत्ता तर्फ

क्र सं.	सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने समुह	वार्षिक			
		कायम सङ्ख्या	रकम	वितरण गरेको सङ्ख्या	वितरण गरेको रकम
१	जेष्ठ नागरिक (७० वर्षमाथि)	४५९८	५,३८,५८,३४०	४५६८	५,३४,५१,११२
२	जेष्ठ नागरिक दलित	१३७८	१,०८,३५,१११	१३६६	१,०७,५०,२४९
३	जेष्ठ नागरिक एकल	१६१३	१,२६,४९,०४६	१५९८	१,२५,३३,०४६
४	विधुवा	२२९६	१,८१,०१,६५४	२२८३	१,७९,९२,४९३
५	क वर्ग अपाङ्गता	१५४	१७,८८,८४४	१५३	१७,७६,८४४
६	ख वर्ग अपाङ्गता	६१७	३८,९३,८३२	६०७	३८,२९,८३२
७	दलित बालबालिका	२८७९	४२,८७,३२३	२८१९	४२,०५,००८
	जम्मा	१३५३५	१०,५४,१४,२३०	१३३९४	१०,४५,३८,६६४

सामाजिक सुरक्षा तर्फ मुख्य उपलब्धी

- आ.ब. ०७७/०७८ मा व्यक्तिगत घटना दर्ता सबै वडाहरूमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत् सञ्चालनमा आएको ।
- व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत् घटना दर्ता हुनु पूर्व अफलाइन प्रणालीमा रहेका डाटाहरूलाई माइग्रेसन गरी दर्ता किताब डिजिटाइजेसन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको कूल ३७३०९ घटना दर्ता भएको ।
- वडाका बस्तीमा गई सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर सञ्चालन गरिएको उक्त दर्ता शिविरमा ४८३ घटना दर्ता भएको ।

नगरपालिकाको सबल पक्ष

- समय अनुसार कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यमा सुधार भएकोछ ।
- ६० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क आँखा उपचार गर्ने गरिएको ।
- स्व-मूल्यांकनमा ६३.७५ अंक प्राप्त गरी जिल्लामा प्रथम स्थान हासिल गरेको ।
- श्रोतको परिचालन समयमै गर्ने कार्यमा सुधार भएको ।
- सेवाग्राहीले समय अनुसार सेवा प्राप्त गर्न सकेको ।
- कार्यपालिकाको बैठकमा सामान्य विवाद देखिए पनि सहमति जुटाई निर्णय गर्न सकिएको ।

सुधार गर्नुपर्ने पक्ष

- शाखा तथा वडाहरूमा कामको प्रकृति र कार्यभार अनुसार श्रोत साधनको व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने ।
- कार्यपालिकामा भएको निर्णयको जानकारी समयमै सम्बन्धित शाखाहरूमा हुनुपर्ने ।
- जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विच थप समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्ने ।
- उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- समानता र समताको व्यबहार गर्नुपर्ने ।
- वडाबाट सेवाग्राहीहरूलाई झुटो आश्वासन दिने प्रबृत्तिमा सुधार गर्नुपर्ने ।
- वडा कार्यालयमा प्राविधिकहरूलाई पद तथा सेवा अनुसारको काम गराउनु पर्ने ।
- कृषि प्राविधिकहरूले न.पा.का प्राविधिकसँग समन्वय गरेर कार्य गर्नुपर्ने ।
- उपभोक्ता समितिले समयमै कार्य शुरू तथा सम्पन्न नगरेकोले प्राविधिकलाई लागत अनुमान तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्न कठिन भएको ।
- कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि तालिम आयोजना हुनुपर्ने ।

मुख्य उपलब्धी

- १०० मेरिक ठनको चिश्यान केन्द्रको निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको ।
- न.पा. भर २१।२२ कि.मी. नयाँ ट्रयाक निर्माण भएको ।
- २८.४५ कि.मी. सडक स्तरोन्नती भएको ।
- ५२३ घरधुरीलाई गत आ.व. २०७७।०७८ भित्र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा खानेपानीको पहुँच पराईएको ।
- ३०६ फुस/खरको छानो भएको घरलाई टिन वितरण गरी खरको छानो विस्थापन गरिएको ।
- १० वटा पक्की २ कोठे तथा ४ कोठे विद्यालय भवन निर्माण भएको ।
- नयाँ सिंचाई नाली निर्माण तथा मर्मत गरी सिंचित क्षेत्रमा बृद्धि गरिएको ।